

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in
CEGLIE MESSAPICO - III Triennio - Legge 30.12.1960 n°1676 -

Impresa Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Greco
nato il 16.7.1931 in MONTALBANO DI PASANO

4° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 Febbraio 1970

CONTRATTO in data 7.11.1968 n°5214 ~~XXXXX~~ registrato a Brindisi l'8.11.1968
approvato
al n°2041 Mod. I

data _____ N. _____

a base d'asta			
Importo del progetto	L.	108.600.000.=	Data della consegna . . . 29.11.1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,15</u> per cento	L.	99.749.100.=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . . 29.11.1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	11.400.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori 23.11.1968
del quale impegnato	Per espropriazione L.	100.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . . 88.99
	» mag. lav. imprev. »	2.384.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . . 3/3.1968
	» lav. ad economia »	2.400.000.=	
	» sorvegl. e dir. »	6.516.000.=	Giorni impiegati in più .
TOTALE somma impegn. L.		11.400.000.=	» » meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo fondaz.in terra mc.	94,78	1320.=	125.10960	
2	7	" " " roccia "	167,96	4200.=	705.432.=	
3	32	Calcestruzzo a kg.200 "	134,32	9350.=	1.255.892.=	
4	21	" " " " 300fondaz.	121,68	13500.=	1.642.680.=	
5	36b	" " " " " elev.	11,88	15500.=	184.140.=	
6	62	Ferro omogeneo kg.	7255,16	150.=	1.088.274.=	
SOMMANO LAVORI A MISURA.....					L.	5.001.527,60
B) LAVORI A FORFAIT						
7	110	S.A.- RUSTICO				
		mc.9.942,20x48%	mc.4772,26	7546.=	36.011.473,96	
8	"	- TRAMEZZI				
		mc.4.816,79x 8%	" 385,34	7546.=	2.907.775,64	
9	"	- IMPIANTI				
		mc.3940,01x 9%	" 354,60	7546.=	2.675.811,60	
10	"	- COMPLETAMENTO FABB.				
		mc.2933,17x 7%	" 205,32	7546.=	1.549.344,72	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT						43.144.405,92
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT					L.	48.145.933,52
a dedurre il ribasso d'asta dell'8,15%					"	3.923.893,58
RESTANO NETTE.....					L.	44.222.039,94
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) VISTO/ IL PRESIDENTE (N. Uff. Com. te U. G. VALLARINO) <i>Rescote</i>						