

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione case popolari in Mesagne 3° e 4° lotto

Esercizio 1951/52 - Legge 2/7/1949 n°408

Impresa Ing. MAGGI Luigi di Giuseppe

STATO ^(a)

finale

dei lavori eseguiti a tutto il

16/8

19

55

CONTRATTO in data 12/5/1954 n°885 approvato Registrato a Brindisi

il 24/5/1954 al n°1811 Mod. I Vol. 104




data N.

Importo del progetto	L.	<u>28.100.000</u>	Data della consegna	<u>26/5/1954</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,30</u> per cento	»	<u>28.015.700</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>26/5/1954</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	<u>1.900.000</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>25/5/1955</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »	<u>500.000</u>	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	<u>1.400.000</u>	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		<u>1.900.000</u>		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di materie mc.	8755	780	68.289=	
2	4	" " troccia "	15361	1.800	276.498=	
3	16	Calcestruzzo a 200 "	13697	5.900	808.123=	
4	15	" " 300 "	7017	8.600	603.462=	
5	17	Ferro omogeneo Kg.	379308	160	606.89280	
6	8	Muratura tufo e carparo mc.	10446	5.800	605.868=	
7	10	Muratura tutta tufo "	133760	4.500	6.019.200=	
8	13	Muratura da cm.20 mq.	56304	1.000	563.040=	
9	18a	Solaio misto "	106650	3.400	3.626.100=	
10	34	Rampe e pianetottoli "	15884	2.500	397.100=	
11	19	Solaio capera d'aria "	33532	4.300	1.441.876=	
12	11	Muratura da cm.10 "	90908	600	545.448=	
13	25	Copertura tenuta acqua "	65172	700	456.204=	
14	93	Vespai calcarei mc.	20216	910	183.96560	
15	53	Tubi cem-amianto Ø 125 ml.	25123	800	200.984=	
16	56	Canne fumarie "	16586	800	132.608=	
17	23	Massetto mq.	69834	350	244.419=	
18	29	Marmette "	1.46008	1.100	1.606.088=	
19	41	Lastre cem.granig.cm.3-5 mq.	17228	1.800	310.104=	
20	36	Intonaco Civile mq.	6.73594	160	1.077.75040	
21	74	Finestre e balconi "	26882	7.000	1.881.740=	
22	59	Tubazione ferro zincato ml.	44160	700	309.120=	
23	55	Tubi cem-amianto Ø 100 ml.	9460	750	70.950=	
24	81	Banco per cucina economica n.l.	20	22.000	440.000=	
25	92	Ferro battuto Kg.	3.192	300	957.600=	
26	72	Bussole mq.	11522	5.600	645.232=	
27	68	Vasche da bagno n.	20	38.000	760.000=	
28	64	Vasi per cesso "	20	9.000	180.000=	
29	42	Lastre cem-granig.cm.25 mq.	3462	1.400	48.468=	
30	24	Mappette mq.	11460	400	45.840=	
31	75	Telai a vetri "	1246	5.500	68.530=	
32	70	Portoncini d'ingresso "	6148	7.000	430.360=	
		a riportare			25.611.85980	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riparto			25.611.859,80	
33	86	Impianto elettrico scale n.	24	5.600	134.400 =	
34	88	" " app. "	112	900	100.800 =	
35	60	Contatori per acqua "	20	4.500	90.000 =	
36	61	Lavapiatti cem-grönig.	20	2.500	50.000 =	
37	66	Lavandini in porcellana n°	20	7.000	140.000 =	
38	33	Rivestimento piastrelle mq.	4823	3.200	154.336 =	
39	54	Tubi cem-amianto 60 ml.	16744	600	100.464 =	
40	37	Intonaco esterno mq.	246776	300	739.428 =	
41	38	" cementizio "	13822	190	26.26180	
42	71	Portoni principali "	1452	8.200	119.064 =	
43	39	Tinteggiatura "	673594	20	134.718,80	
44	40	Coloritura a olio "	93254	350	326.389 =	
45	57	Tubi di ghisa per pluviali n.	12	5.000	60.000 =	
46	78	Griglie per pluviali n.	12	600	7.200 =	
47	80	Pozzetti d'ispezione "	20	1.500	30.000 =	
48	50	Pietra di Trani da cm.4 mq.	312	4.000	12.480 =	
49	31	Pavimento di pietrini "	16152	780	125.985,60	
50	45	Cordone calegneo ml.	14082	850	119.697 =	
51	22	Compenso cornice in tufo"	10024	160	16.038,40	
		SOMMARIO			28.099.122,40	
		A dedurre il ribasso del 0,30%			84.297,37	
		RESTANO			28.014.825,03	
		A cui si deduce l'importo dei Certificati corrisposti:				
		n°1 in data 13/7/1954		3.000.000		
		n°2 " " 9/8/1954		3.400.000		
		n°3 " " 13/9/1954		4.400.000		
		n°4 " " 6/11/1954		3.050.000		
		n°5 " " 15/1/1955		3.000.000		
		a ripartire		16.850.000		28.014.825,03

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto	16.850.000	=	28.014.825,03	
		n°6 in data 8/4/1955	3.100.000	=		
		" 7 " " 10/5/1955	3.000.000	=		
		" 8 " " 16/8/1955	2.530.000	=		
		sommano deduzioni	25.530.000	=	25.530.000	=
		Resta il credito netto dell'Impresa			2.484.825 03	
		Brindisi 28/1/1956				
		L'IMPRESA				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
						
		PRESIDENTE				
		(Gomse Ubaldo Vallarino)				
						
		UFFICIO TECNICO				
		Autonomo Case Popolari				
		Brindisi				