

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Cisternino

Cantiere 7083 - pratica 13041

Impresa SCHIAVONE Samuele fu Luca

3° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 aprile 19 54


CONTRATTO in data 3/10/1953 n.846 approvato reg.a Brindisi il

14/10/1953 al n.487 mod.I vol.103

data N.

Importo del progetto	L.	19.902.925	Data della consegna	19/10/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,60 per cento		19.783.507	Data dell' incominciamento dei lavori	19/10/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	13/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di terra per sbanc.mc.	65 93	550=	36.261 50	
2	38	" " " " fond. "	117 02	780 =	91.275 60	
3	42	" " roccia per sbanc."	310 49	1500 =	465.735 =	
4	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	99 29	5900 =	585.811 =	
5	46	" " " 300 . "	2 53	8600 =	21.758 =	
		sommano lavori a misura				1.200.841 10
		LAVORI A FORFAIT				
6	11	Capitolato Speciale Rustico				
		49°/°x48°/°x18.639.314				4.383.966 65
		Sommano lavori a misura e forfait				5.584.807 75
		a dedurre gli ribasso d'asta del 0,60°/°				33.508 85
		restano nette				5.551.298 90
		IL PRESIDENTE  (Waldo Vallarino) IL DIRETTORE DEI LAVORI 