

17

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~-----~~888~~

LAVORI di costruzione del 6° e 7° lotto di Case Popolari a riscatto in MESAGNE - Legge 4/11/1963 N° 1460
Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966.=

Importo a base d'asta L. 67.000.000.=

Importo netto del ribasso del 2,21% " 65.519.300.=

Importo netto perizia suppletiva ... " 1.400.000.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : Lavori di costruzione di Case Popolari in MESAGNE per n° 18 alloggi e complessivi vani contabili 93.=

APPROVAZIONE : il progetto risulta approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. con nota n° 13548 del 20/5/1966.=

CONTRATTO : i lavori furono affidati all'Impresa MIA-COLA Vito - Brindisi - con contratto n° 4816 del 10 febbraio 1967 registrato a Brindisi il 21/2/1967 al n° 331 Mod.I col ribasso del 2,21 % e quindi per lo importo netto di L. 65.519.300.=

DIRETTORE DEI LAVORI : il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : i lavori vennero con-

segnati all'Impresa con verbale del 31/3/1967; poichè l'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in giorni 360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 24/3/1968.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 6 novembre 1968 a seguito di motivate sospensioni e proroghe, come risulta dal verbale di ultimazione di pari data.=

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE : In data 24/5/1967 venne redatta perizia suppletiva dell'importo netto di L. 1.400.000.=

Tale perizia venne approvata con Provveditoriale n° 23912 del 5/9/1967 per l'importo anzidetto.=

I lavori suppletivi vennero affidati alla stessa Impresa con atto aggiuntivo n° 5130 del 23/11/1967 registrato a Brindisi l'1/12/1967 al n° 2484 Mod.I.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

a) - con contratto principale L. 65.519.300.=

b) - con atto aggiuntivo " 1.400.000.=

T O T A L E L. 66.919.300.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti del personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : gli operai vennero assicurati

presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 13717/3
con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA :

Il conto finale al netto del ribasso del 2,21%⁰/₀ as-
monta a L. 66.624.419,61

da cui deducendo l'ammontare degli
acconti corrisposti all'Impresa :

n° 1 del 29/ 9/1967 di L. 9.800.000

" 2 " 28/11/1967 " " 10.900.000

" 3 " 5/ 2/1968 " " 7.500.000

" 4 " 27/ 3/1968 " " 7.000.000

" 5 " 15/ 5/1968 " " 10.200.000

" 6 " 26/ 6/1968 " " 6.700.000

" 7 " 2/11/1968 " " 7.300.000

" 8 " 18/11/1968 " " 2.170.000

sommano detrazioni L. 61.570.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa L. 5.054.419,61

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dalla
Impresa.=

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree, non si è proceduto
alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.
93 del Regolamento 25/5/1895, n° 350, relativa agli
avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO : per i lavori di che trattasi,

11

tranne la procura notarile a favore della Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Brindisi - non risultano notificati atti di sequestro e comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : i lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè : scavi, fondazioni, travi in c.a., murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.=

BRINDISI, 27 gennaio 1969.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)