

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S. Elia.

LOTTO A - C/1267-BR - LEGGE 14-2-1963, N.60.

Impresa CONSORZIO RAVENNA DELLE COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO RAVENNA.

2° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 15 NOVEMBRE 1968

CONTRATTO in data 19.2.1968, N. 5151 approvato registrato a Brindisi il 12 Feb-
braio 1968 al N. 346 - Mod. I.

data _____ N. _____

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.		<u>187.714.739=</u>	Data della consegna . . .	<u>2.5.1968</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,78</u> per cento . . . L.		<u>176.864.827=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>2.5.1968</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		<u>4.849.061=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>26.4.1969</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »	<u>3.779.061 =</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	<u>1.050.000 =</u>	Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.		<u>4.849.061 =</u>		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo ristretto a macch. mc.	1.636,01	990=	1.619.649,90	
2	1	" " " mano mc.	681,29	1320=	899.302,80	
3	33	Calcestruzzo a Kg.200 mc.	64,87	9350=	606.534,50	
4	66	Ferro omogeneo Kg.	28529,11	150=	4.279.366,50	
5	32	Calcestruzzo a Kg.300 mc.	406,84	13500=	5.492.340,00	
6	15	Muratura tutta tufo mc.	68,36	6600=	451.308,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L. 13.348.501,70	
		B) - LAVORI A FORFAIT				
		Rustico 48%				
		155.846.574 x 48% x 48%			L. 35.907.050,65	
		SOMMANO LAVORI A MISURA E A FORFAIT			L. 49.255.552,35	
		-A dedurre il ribasso d'asta del 5,78%			L. 2.846.970,93	
		R E S T A N O			L. 46.408.581,42	
					=====	
		Visto				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. 12. Con/te U.G. VALLARINO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				

