

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in OSTUNI

24° e 25° Lotto a riscatto - Legge 4.11.63 n°1460 -

IMPRESA: Rocco SASSO - OSTUNI

Importo lordo a base d'asta.....L.72.150.000.=

Importo netto del ribasso 2,25%....." 69.549.125.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno otto del
mese di Aprile, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori:

VISTO il contratto n°4813 del 10.2.1967 registrato
a Brindisi il 21.2.1967 al n°328 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.4.1967 che
fissava per il giorno 17.4.1968 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di elaborazione una pe-
rizia suppletiva per opere di completamento nei
fabbricati e sistemazione esterne;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena sa-
rà approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ROCCO SASSO) ... (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sarre Rosso

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

