

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
per la Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di Case Popolari in S.Vito dei
Normanni per la eliminazione delle abitazioni malsane
= Legge 640 del 9.8.1954 = Eserc.1953/54 e 1954/55.=
Impresa : Corrado Pier Marcello fu Eumeo,
Contratto : n.1015 del 6.10.1955.=

RELAZIONE

di accompagnamento allo stato finale

PROGETTO = Il progetto in data maggio 1955 venne redat
to dal Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dello
I.A.C.P. e giusta il progetto stesso era preventivata
la seguente spesa :

1) a base d'asta L. 19.200.000.==

2) a disposizione dell'Amministrazione :

ne :

a) per lavori in

economia L. 220.000.==

b) per progetto, di

rezione e sorve

glianza " 580.000.== 800.000.==

Compressivamente L. 20.000.000.==

=====

Il progetto fu approvato con nota Ministeriale numero 6943/5307/1 del 19-12-1955 reg. alla Corte dei Conti l'11-2-56 Reg. 5 fg. 329;

ASSUNTORE DEI LAVORI = Nell'esperimento d'asta rimase deliberatario il Signor Corrado Pier Marcello fu Eumeo che offrì il ribasso del 3,93 per cento.=

CONTRATTO = Il contratto venne stipulato in data 6.10.1955 col n.1015 di repertorio in Brindisi presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari e venne approvato con D.M.6943/5307/1 Div.XVI^a del 19.12.1955 e registrato presso la Corte dei Conti il 11.2.1956 reg.5 dei LL.PP. fg.329 inviato all'I.A.C.P. con nota n.2129 ter del 24.2.1956 pervenuta in data 29.2.1956 n.1899 e registrato a Brindisi il 13.3.1956 al n.1244 Mod.I^o Vol.107.=

IMPORTO CONTRATTUALE = L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 3,93 per cento sulla somma di L. 19.200.000.= è risultato di nette L. 18.445.440.=

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI = La spesa autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto :

a) per il contratto principale L. 18.445.440.=
=====

DIRETTORE DEI LAVORI = I lavori vennero diretti dal sottoscritto Dott.Ing. Leonardo POTI'.=

CONSEGNA DEI LAVORI = I lavori furono consegnati con

verbale del 20 marzo 1956 senza riserve da parte dell'Impresa.=

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE

IN CASO DI RITARDO = Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto mesi dieci a partire dalla data del verbale di consegna.=

Il Tempo utile doveva scadere quindi il 19 gennaio 1957.=

Dall'art.14 dello stesso capitolato era stabilita la penale di L. 5.000.= per ogni giorno di ritardo.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI = L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19 gennaio 1957 come fu accertato con regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

STATO FINALE = Lo stato finale importa complessivamente nette L. 18.961.173,15
da cui sono state dedotte per i certificati di acconto già emessi " 16.100.000.=

Secondo il detto stato finale resta

quindi il Credito dell'Impresa in L. 2.115.999,05

RISERVE DELL'IMPRESA = L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.=

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI = L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul la

voro presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 2541/3 con decorrenza continuativa.=

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO = In base all'art.15 del Capitolato Speciale il collaudo dovrà avvenire entro il terzo trimestre dalla data di ultimazione e quindi entro il 19 ottobre 1957.=

AVVISI AD OPPONENDUM = Non essendo occorse occupazioni permanenti e temporanee, nè danneggiamenti di stabili interessanti privati, perchè i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione, si è ritenuto potersi emettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art.360 della Legge sui lavori pubblici.=

LIBERTA' DI CREDITO = Come risulta dal relativo certificato in data 13/7/1957, all'Ufficio non risultano notificati atti impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Impresa.=


CESSIONI DI CREDITI = L'Impresa ha ceduto l'importo dei suoi crediti a favore del Banco di Napoli, filiale di Brindisi, giusta cessione di credito del 15.10.1955 n. 39303 di repertorio per Notar Lenzi Domenico, registrata a Brindisi il 18.10.1955 n.1094.=

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI = L'Impresa ha eseguito tutti i lavori previsti in progetto senza incontrare alcuna difficoltà, conducendoli con ogni cura ed a per

fetta regola d'arte sempre, peraltro, uniformandosi agli
ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori.=

Brindisi, li 13 luglio 1957.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo BOTI')



Visto :

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

