

5

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Fa
sano - Rione Mucchiai - Cantiere 15633 -

Impresa: Carparelli Nicola - Fasano

Importo a base d'astaL.62.319.045,=

Importo netto del ribasso del 3,50% .L.60.137.878,=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventitrè
del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo Angelini, Direttore
dei lavori;

VISTO il contratto n.2125 del 5.8.1959 registrato
a Brindisi il 7 Agosto 1959 al n°280 - Mod.I
Vol.114;

VISTO il verbale di consegna in data 14.9.1959;

CONSIDERATO che sono in corso di approvazione una
perizia suppletiva inviata alla Gestione INA-Casa
in data 23.3.1960, per lavori di completamento resi
si necessari durante la esecuzione dei lavori di co
struzione sopraindicati;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno

no ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva;

L'Impresa ha dichiarato di avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni quarantanove.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA..... IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Carporelli Nicola)

(Dott. Ing. Olindo Angelini)

Nicola Carporelli

ing. Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino

