

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA
 Cant. 12191

Impresa SARCELLA Luigi



3° **STATO** ^(a) dei lavori eseguiti a tutto il 12 gennaio **19** 59
 d'avanzamento

CONTRATTO in data 30.6.1958 n° 1794 ~~XXXXXX~~ ^{approvato} registrato a Brindisi il
4.7.1958 al n° 27 Mof. I Vol. 111. =

data N.

Importo del progetto	L.	44.800.000.	Data della consegna	28.10.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,72%</u> per cento		37.349.760.	Data dell'incominciamento dei lavori	28.10.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.600.000.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23.10.1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	38	Scavo terra per fonda.	mc. 643,14	800.=	514.512.=	
2	37	" " " sbanc.	mc. 610,44	600.=	366.264.=	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200	mc. 467,11	6.200=	2.896.082.=	
4	46	" " " 300	mc. 80,91	9.000=	728.190.=	
5	48	Ferro omogeneo	Kg.4.071,04	125.=	508.880.=	
SOMMANO LAVORI A MISURA.....						5.015.928.=
B) LAVORI A FORFAIT :						
6X11	11	Cap.Spec. RUSTICO : 65% $\times$ 48% $\times$ 34.	166.346.=			10.659.899,95
TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT.....						15.673.827,95
A dedurre il ribasso del 4,72%						739.804,68
restano nette Lire						14.934.023,27
						11111 =====
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Pietro SALERNO) 	
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP. (Dott.Ing.Giovanni ROMA) 						
					VISTO : IL PRESIDENTE (Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO) 