

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Torchiarolo - cant.7870

Impresa: SCHIAVONE Luca di Samuele

Importo contrattuale al netto £. 6.399.360

Contratto in data 1/4/1954, n.869 reg.a Brindisi il  
12/4/1954 al n.1517 mod.I vol.104

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno venticinque del mese di novembre.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori:

VISTO il contratto 1/4/1954 n.869;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1954;

VISTO il verbale di proroga in data 2/10/1954 che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 22 novembre 1954;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa la penale di £.2.000 per ogni giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ultimati

D I C H I A R A

L'Impresa Schiavone Luca di Samuele in mora a far  
data dal giorno 23 novembre 1954.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,  
sarà firmato dall'Impresa in segno di riscontro.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Per ricevuta

L'IMPRESA

*Schiavone Luca*