

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Lavori: Completamento case per lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi Lotto B alloggi n.62, vani convenzionali n.378 Legge 14/2/1963 n.60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa Immobiliare Scipione Capece Napoli

Contratto: in data 15/2/77 n.5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/1977 n.868 mod. 3

Importo: al netto del ribasso del 4,66% L.790.523.460

~~~~~

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventidue del mese di dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Pier Francesco Pinto direttore dei lavori, visto l'art.62 del regolamento per la direzione contabile e collaudazione dei lavori della Stato, approvato con R.D. 25/5/1895 n.350.

Considerato che la consegna dei lavori soprai indicati ha avuto luogo il 18/1/1977 per cui i lavori dovevano essere ultimati il 21/2/1978

Tenuta conto del periodo di proroga di mesi quattro e della ordinata sospensione di giorni 182 come da verbali agli atti.

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittoria

all'Impresa .

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno  
21/12/1978 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

**L'IMPRESA**

Imm. SCIPIONE LAPECE

CANTIERE VAO

*[Signature]*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

*[Signature]*

**IL DIRETTORE TECNICO**  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

*[Signature]*



**PRESIDENTE**  
(E. ORTESE)

*[Signature]*