

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Provincia di BRINDISI

LEGGE : 5/8/78 N°457 - 3° Biennio 82/83.

LAVORI : di costruzione di alloggi di E.R.P. nel
Comune di S. PANCRAZIO SALENTINO.

P.I. n°015/95/1.

IMPRESA : EDIL-SAR-TOM S.r.l. - FASANO -

CONTRATTO : n°6071 del 26/9/83, reg.to a Brindisi
il 27/9/83 al n°4261 - Mod. I.

IMPORTO : a base d'asta.....£.705.600.000=
al netto del rib.7,92%..." 649.716.480=
1° Perizia Suppl.al netto.." 47.915.405=
2° " " " " " 33.155.666=
£.730.787.551=

- RELAZIONE -

I lavori di cui all'oggetto, la norma dell'art.30 del
Capitolato Speciale d'Appalto, dovevano essere ulti-
mati entro il termine di diciotto mesi consecutivi
dalla data di consegna avvenuta il 20/9/1983 e quindi
entro il 24/1/1985.

L'Impresa EDIL-SAR-TOM S.r.l., appaltatrice dei sud-
detti lavori, ha anticipato l'ultimazione degli stes-
si di sei mesi rispetto ai succitati termini contrattatuali e, quindi, il giorno 18/7/83, come si evince

dall'allegato verbale di ultimazione.

Alla luce di quanto espresso ed essendosi verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale n°4376 dell'1/6/1981 ed in conformità alla deliberazione n°7283 del 5/7/82, spetta all'Impresa il "premio d'accelerazione".

L'importo di detto premio è di £.72.700.000= non assoggettabili a ribasso d'asta nè passibili di revisione, oltre a £.7.459.020= a disposizione dell'Amministrazione per Spese Generali ed I.V.A., per un importo complessivo di £.80.159.020=.

A tale spesa si farà fronte con le somme rinvenienti dal residuo delle prospezioni geognostiche e della Revisione Prezzi, pari a £.43.075.739=, per le restanti £.37.083.281=, quale supero dell'importo originario di £.1.000.000.000=, mediante richiesta di integrazione di finanziamento.

La presente perizia, dopo il Nulla-Osta da parte delle competenti Autorità Regionali, sarà sottoposta alla Commissione Tecnica IACP, istituita ai sensi dell'art.63 della legge 22/10/81 n°865, e successivamente al Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P..


Fanno parte della presente relazione :

- Perizia per il calcolo del "Premio di accelerazione";

- Nuovo Q.E. n° 3/3;

- Verbale di ultimazione dei lavori.

Brindisi lì 19 Dicembre 1984.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

7
18
25