

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n°4 Fabbricati per Lavoratori agricoli dipendenti
in Mesagne - in contrada "Testone" Legge 30.12.1960 n°1676 Es.1969

Impresa DI TANO Vito Nicola - MONOPOLI (Bz)

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 Maggio 19 70

CONTRATTO in data 5.2.1970 n°5294 ~~XXXXXX~~ registrato a Brindisi il 13.2.1970
approvato

al n°266 Mod.I

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	140.150.000.=	:	Data della consegna	23.2.1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,59%</u> per cento	L.	135.118.545.=		Data dell'incominciamento dei lavori	23.2.1970
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	39.850.000.=		Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	17.2.1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.	8.517.500.=		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	spese notarili	100.000.=		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lav. imprevis.	20.232.500.=		Giorni impiegati in più	
	» lav. ad economia	2.591.000.=		» » meno	
	» sorvegli. e dir.	8.409.000.=			
TOTALE somma impegn. L.		39.850.000.=			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
<u>A) LAVORI A MISURA</u>						
1	2	Scavo terra meccanico mc.	2508,86	990.=	2.483.771,40	
2	1	" " a mano "	244,42	1320.=	322.634,40	
3	33	Calcestruzzo a kg.150 "	150,76	7500.=	1.130.700,00	
4	31	" " " " 300 "	619,42	13500.=	8.362.170,=	
5	62	Ferro omogeneo kg.	64886,14	150.=	9.732.921,00	
6	15	Muratura tufo mc.	160,14	6600.=	<u>1.056.924,00</u>	
					SOMMANO LAVORI A MISURA.....L.	23.089.120,80
					a dedurre il ribasso d'asta del 3,59%.....%	828.899,44
					RESTANO NETTE....L.	22.260.221,36
AL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i> Visto: IL PRESIDENTE (Gr. Eff. Com. te U.G. VALLARINO) <i>[Signature]</i>						