

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzioni abitazioni per lavoratori in S.VITO DEI NORMANNI -
Cooperativa "S.ANTONIO CASE E FAMIGLIA".-

Impresa SCHIAVONE Lorenzo - FASANO




II STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28.7. 1971

CONTRATTO in data 30.11.1970 n. 5363 REGISTRATO a Brindisi il 4.12.1970

Mod. I Vol. 5° n° 2284

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		<u>78.283.850.-</u>	Data della consegna . . .	<u>1.12.1970</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,98</u> per cento . . . L.		<u>72.819.637</u>	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	<u>1.12.1970</u>
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . .	<u>26.10.1971</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	<u>59</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>24.12.1971</u>
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno . .	
	» «			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	4a	Scavo a sez. ristretta di ma- teriale di qualsiasi natura e consistenza con accantona- mento in cantiere	mc. 71,18	2500.=	177.950.=	
2	4b	idem come sopra in roccia con mezzi meccanici	mc. 61,83	7250.=	448.267.	
3	7	CLS a 300 per plinti e travi partita provvisoria	mc. 15,00	11000.=	165.000.=	
4	6	CLS a 200 per fondazioni partita provvisoria	mc. 40,00	16500.=	660.000.=	
5	10/a	Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo	kg. 2141,48	200.=	428.296.=	
6	10/b	idem tipo Lux Box	kg. 406,95	212,50	86.477.=	
		SOMMA LAVORI A MISURA				1.817.490.=
		B) LAVORI A FORFATT				
7	C.S.A. RUSTICO					
		65% x 48% x 76.283.350.=				23.800.405.=
		SOMMA LAVORI ESEGUITI				25.617.895.=
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,98%				1.788.129.=
		Totale				23.829.766.=
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.  RUFFINELLI)				
		VISTO: IL PRESIDENTE (Dr.  FISCHETTO)			VISTO:	
					IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing.  ROMA)	