

LAVORO DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE DELLA COOP.VA S.ANNA 68  
 QUARTIERE S.ELIA Legge 22.10.1971 n. 865 Contratto registrato a Brindisi  
 il 4 dicembre 1978 al n° 2468

| STATO d'avanzamento                                                                      |      |         | DEI LAVORI N. 1                                          |  |  | alla data 14.5.1979 |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------|--|--|---------------------|-----|-----|
| <b>STATO DEI PAGAMENTI</b>                                                               |      |         | <b>AMMONTARE DEI LAVORI</b>                              |  |  |                     |     |     |
| N.                                                                                       | DATA | IMPORTO | Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi: |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         | per lavori eseguiti e somministrazioni fatte _____ L.    |  |  | 58                  | 513 | 416 |
|                                                                                          |      |         | per materiali giacenti in cantiere »                     |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         | per _____ »                                              |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         | L.                                                       |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         | <small>Ribasso d'appalto</small> 0,02 % »                |  |  | 11                  | 702 |     |
|                                                                                          |      |         | Rimane l'ammontare lordo di L.                           |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         | <b>RITENUTE CONTRATTUALI:</b>                            |  |  | 58                  | 501 | 713 |
|                                                                                          |      |         | 5% _____                                                 |  |  | 2                   | 925 | 085 |
|                                                                                          |      |         | Totale delle ritenute L.                                 |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         |                                                          |  |  | 2                   | 925 | 085 |
|                                                                                          |      |         | Rimane l'ammontare netto di L.                           |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         |                                                          |  |  | 55                  | 576 | 627 |
|                                                                                          |      |         | Dedotti i precedenti acconti di complessive L.           |  |  |                     |     |     |
|                                                                                          |      |         |                                                          |  |  | 55                  | 570 | 000 |
|                                                                                          |      |         | Rimane il credito dell'Impresa di L.                     |  |  |                     |     |     |
| TOTALE L.                                                                                |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| <b>ASSICURAZIONE INFORTUNI</b>                                                           |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I. N. A. I. L., Sede di <u>Brindisi</u> |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| con polizza N. <u>16175/3</u>                                                            |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| in data _____                                                                            |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| scadente il _____                                                                        |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| Osservazioni: _____                                                                      |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| _____                                                                                    |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| _____                                                                                    |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| _____                                                                                    |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| _____                                                                                    |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| _____                                                                                    |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |
| _____                                                                                    |      |         |                                                          |  |  |                     |     |     |

| DESCRIZIONE                                           |    |                           |     | QUANTITÀ | PREZZO  | IMPORTO   |            |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----|----------|---------|-----------|------------|
|                                                       |    |                           |     |          |         | PARZIALE  | TOTALE     |
|                                                       |    |                           |     |          | RIPORTO |           |            |
| Coop.va S.Anna 68 Brindisi                            |    |                           |     |          |         |           |            |
| 1                                                     | 1  | Scavo di terra ampia ecc. | mc. | 1050,04  | 2400    | 2.520.096 |            |
| 2                                                     | 5  | Calcestruzzo a 200        | "   | 50,80    | 20000   | 1.016.000 |            |
| 3                                                     | 12 | " a 350                   | "   | 103,62   | 40000   | 4.144.800 |            |
| 4                                                     | 9  | Muratura in tufo          | "   | 25,73    | 26000   | 668.980   |            |
| 5                                                     | 12 | Ferro per c.a.            |     | 9355,38  | 460     | 4.303.474 |            |
| Sommano lavori a misura                               |    |                           |     |          |         |           | 12.653.350 |
| LAVORI A FORFAIT                                      |    |                           |     |          |         |           |            |
| 1                                                     | 1  | 191.083.605 x 30% x 80%   |     |          |         |           | 45.860.065 |
| Sommano lavori a misura e forfait                     |    |                           |     |          |         |           | 58.513.416 |
| a detrarre ribasso d'asta dello 0,02%                 |    |                           |     |          |         |           | 11.702     |
|                                                       |    |                           |     |          |         |           | 58.501.713 |
| IL PRESIDENTE                                         |    |                           |     |          |         |           |            |
| ( Armando DANESE)                                     |    |                           |     |          |         |           |            |
| <i>Armando Danese</i>                                 |    |                           |     |          |         |           |            |
| IL DIRETTORE DEI LAVORI                               |    |                           |     |          |         |           |            |
| (dott.ing. Giuseppe MARASCO)                          |    |                           |     |          |         |           |            |
| <i>Giuseppe Marasco</i>                               |    |                           |     |          |         |           |            |
| ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI            |    |                           |     |          |         |           |            |
| Per quanto è stato possibile accertare da con-        |    |                           |     |          |         |           |            |
| trolli saltuari effettuati nella volta soprastante si |    |                           |     |          |         |           |            |
| dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi      |    |                           |     |          |         |           |            |
| rispondenti alle annotazioni contabili sopra ri-      |    |                           |     |          |         |           |            |
| portate, ed alle previsioni di progetto.              |    |                           |     |          |         |           |            |
| Brindisi, 18-5-79                                     |    |                           |     |          |         |           |            |
| IL FUNZIONARIO ADDETTO                                |    |                           |     |          |         |           |            |
| <i>Luigi M. M.</i>                                    |    |                           |     |          |         |           |            |
| L'INGEGNERE CARO                                      |    |                           |     |          |         |           |            |
| <i>Caro</i>                                           |    |                           |     |          |         |           |            |
| IL PRESIDENTE                                         |    |                           |     |          |         |           |            |
| <i>Armando Danese</i>                                 |    |                           |     |          |         |           |            |
| RIPORTARE                                             |    |                           |     |          |         |           |            |