

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_

disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/2

Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963 n° 60

Cantiere 3151/BR.=

IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso

d'asta del N 10,38%..... " 532.468.081.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del ri_

basso d'asta del 10,38%..... " 12.719.063,40.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del ri_

basso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

3° PERIZIA SUPPLETIVA AL NETTO DEL RI_

BASSO D'ASTA del 10,38%..... " 62.335.191.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del ri_

basso d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=

5° PERIZIA suppletiva al netto del ri_

basso d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

//////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno dieci

del mese di marzo nel Cantiere dei lavori suddetti:
Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa:

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;

VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato a
Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I. =

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in
data 18.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 28.1
1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972, approvata
con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5583 in data
5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n° 738
Mod. I, che proroga di giorni sessanta, l'ultimazione dei
lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973 appro-
vata con Delibera Consiliare n° 418 dell'8.11.1973;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferen-

te la richiesta di giorni centocinquanta di proroga

VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974

che approva la richiesta di proroga nella misura di

giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in da_

ta 27.6.1974;

VISTO la 3° Perizia suppletiva e di variante in data

19.8.1974 dell'importo netto di £. 62.335.191;

VISTO la 4° PERIZIA suppletiva in data 19.8.1974 del_

l'importo netto di £. 4.472.289;

VISTO la 5° PERIZIA suppletiva e di variante in data

19.8.1974 dell'importo netto di £. 12.333.505;

nelle more dell'approvazione di dette perizie, il sot_

toscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che i la_

vori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osserva_

re in merito alla ripresa dei lavori, che si intende

avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili

giorni 57 (cinquantasette) per cui l'ultimazione defi_

nitiva dei lavori resta fissata per il giorno 5 mag_

gio 1975.=

DEL che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti, co_

me appresso.=

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

l'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

