

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n°40 alloggi di E.R.P. in San Pietro Vernotico.
Legge n°457/78 - 3° Biennio 82/83 (Completamento)

P.I. n°016/102/1

Impresa GEOM. MORELLI ANTONIO - TREPUIZZI - (LE)

3° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 Giugno 1985

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6108 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/1984
al n°4420

Importo del progetto a base d'asta	L.	1.477.500.000	Data della consegna	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,25 per cento	L.		Data dell'incominciamento dei lavori	25/9/84
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/9/85
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	132
Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	25/1/1986
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »				
(»)				
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	10/C	Scavo di ter.a sez.obblig. p.p. mc	2800	7500	21.000.000	
2	15	Formaz.rilevati, co&pianamen- to generale area,ecc,p.p.mc	1700	5750	9.775.000	
3	63	Congl.cementizio a Kg.200 per sottofondi fon.p.p. mc	390	55800	21.762.000.	
4	58	Congl.cementizio a Kg.300 per strutture fondaz.ecc,p.p.mc	650	87800	57.070.000	
5	64	Ferro per cls p.p; Kg.	53,000	980	51.940.000	
SOMMANO I LAVORI A MISURA						£. 161.547.000
<u>LAVORI A FORFAIT</u>						
6	6.1	Strutture portanti -32% :				
	D.A	90%x32%x1.200.000.000 =			£. 345.600.000	
7	6.2	Murature di compagno - 10% :				
	D.A	80%x10%x1.200.000.000 =			" 96.000.000	
8	6.3	Tramezzi - 3%				
	D.A	20%x3%x1.200.000.000 =			" 7.200.000	
9	6.6	Pavimenti - 8%				
	D.A	20%x8%x1.200.000.000 =			" 9.600.000	
SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....						£. 477.600.000
" " " ESEGUITI						£. 639.147.000
A detrarre il rib.d'asta del 7,25%.....						£. 46.338.157
RESTANO NETTE.....						£. 592.808.843

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

Per
con:
RA
alle
sion:

IL CONT.

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)



3/6/85