

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Cant. 17001
Cooperativa "MINERVA" -
Impresa Geom. Antonio MORELLI - Trepuzzi (Lecce)

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 Giugno 1961

CONTRATTO in data 8.6.1960 n°2284 ~~approvato~~ registrate a Brindisi
il 21.6.1960 al n°2253 Mod. I - Vol. 115 -

data N.

Importo del progetto	a base d'asta	L.	24.590.000.=	Data della consegna	4.7.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,00 per cento			23.163.780.=	Data dell'incominciamento dei lavori	4.7.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	28.6.1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevisibili			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale.
						13.218.343.==
1		A) LAVORI A MISURA:				
1	1	Scave ristrette mo.	409,52	800.==	327.616.==	—
2	112	Celcestruzzo a kg.150 "	47,11	5700.==	268.527.==	—
3	21	" " " 300 "	150.==	10000.==	1.500.000.==	—
4	23	Perre emegenee kg.	7500.==	130.==	975.000.==	—
		Sommano i lavori a misura				3.071.143.==
		B) LAVORI A FORFAIT:				
5	11	C.S.A. - Rustico:				
		95%x48%x21.140.000.==		✓	9.639.840.==	—
6	"	- Tramezzi ed intonaci interni:				
		90%x 8%x21.140.000.==		✓	1.522.080.==	60% 1.014.720. ✓
7	"	- Pavimenti e rivestimenti:				
		70%x10%x21.140.000.==		✓	1.479.800.==	✓
8	"	- Impianti: ✓				
		60%x 9%x21.140.000.==		✓	1.141.560.==	✓
9	"	- Infissi: ✓				
		40%x12%x21.140.000.==		✓	1.014.720.==	✓
10	"	- Intonaci esterne occ.				
		30%x 6%x21.140.000.==		✓	380.520.==	✓
11	"	- Completamente fabbricate:				
		50%x 7%x21.140.000.==		✓	739.900.==	✓
		Sommano i lavori a misura ed a forfait				15.918.420.==
		Totale lavori a misura ed a forfait				18.989.563.==
		a dedurre il ribasso del 5,80%				1.101.394,65
		RESTANO NETTE LIRE				17.888.168,35
		V i s t o:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		LA DIREZIONE DEI LAVORI				
		V i s t o:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)				

