

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di

Brindisi Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44

Vani convenzionati 255.71 - P.I.001/86/1.

LEGGE 5/8/78 n457 art.41 - Biennio 1980/81.

IMPRESA/ EDI/CO.M. s.r.l. BARI.

Importo a base d'asta £.1.439.767.000=

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000=

(corrispondente ad un ribasso d'asta del 2.0675%)

Contratto in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1.

L'anno millenovecentottantadue il giorno 6(sei) del mese di Maggio in Brindisi, il sottoscritto Dott.Ing; Antonio LONGO Direttore dei Lavori in Oggetto, alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1982 che fissa l'ultimazione dei lavori per il 4/11/1983, portata a seguito di offerta d'appalto-concorso al 30/3/1983;

-IN ATTESA del rilascio della Concessione Edilizia e degli allineamenti e quote da parte del Comune;



-ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odier-

na fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intendono sospesi in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 329 (trecentoventinove).

Del che si è redatto il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA  
(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

