

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooo

COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

NEL COMUNE DI BRINDISI - Quartiere S. E ia \_ Lotto

B alloggi 62 \_ vani convenzionali 378 -

LEGGE 14:2:1963 N; 60 e successive modificazioni

ed integrazioni ;-

IMPRESA / IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE w NAPOLI

IMPORTO a base d'asta .....L. 829.162.430

"" depurato del ribasso d'asta

del 4,66%

L. 790.523/460

CONTRATTO IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

oooooooooooooooooooo

VERBALE N.1 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasette il giorno

diciannove del mese di gennaio

Il DIRETTORE DEI LAVORI visto il verbale di consegna

in data 18 del mese di gennaio 1977, constatato

che sono presenti in cantiere, macchine e materiali

appartenenti all'impresa Pampo Vittorio, che impediscono

la completa agibilita' del cantiere, su richiesta

dell'Impresa Immobiliare Capece sospende i lavori

a partire da oggi.

p.L'IMPRESA

Immobiliare Capece Scipione

*Marino Mauro*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Pier F. Pinto

*Pier F. Pinto*

visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP

Dott.ing.Longo Antonio

visto : IL PRESIDENTE

Dott.Raffaele Fischetto



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI B R I N D I S I

LAVORI: Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi - Lotto B - alloggi n°62 vani convenzionali n°378 - Legge 14/2/1963 n° 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESA: IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE + N A P O L I.

CONTRATTO: in data 15/2/1977 n°5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/1977 al n°868 mod.3.

IMPORTO: al netto del ribasso del 4,66% £.790.523.460.

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE N°2.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno sedici del mese di febbraio in Brindisi PREMESSO: che con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 18/1/1977 venivano consegnati i lavori; =====

- che con verbale di sospensione n°1 in data 19/1/77 venivano sospesi i lavori per l'impraticabilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrezzatura della impresa Pampo Vittorio; =====


- che con verbale di ripresa n°1 in data 23/5/77 furono ripresi i lavori; CONSIDERATO che le persistenti avverse condizioni atmosferiche non permettono la buona esecuzione dei lavori sia interni che esterni;

Visto la richiesta dell'Impresa trasmessa con Raccomandata in data 20/2/1977 indirizzata anche per conoscenza all'Istituto per le Case Popolari di Brindisi, =====

Il sottoscritto Direttore dei Lavori alla presenza dell'Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE rappresentata dall'Amm.re Unico Sebastiano Marulli d'Ascoli dispone di sospendere a decorrere da oggi, per le causali suesposte, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale facendo presente che rimangono ancora giorni 129 consecutivi.


L'Impresa

IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE  
S.p.A.



Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Pier Francesco Pinto)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori: completamento case per lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi Lotto B Legge 14/2/1963 n.60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa: Immobiliare Scipione Capece Napoli

Contratto: in data 15/2/1977 n.5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/77 al n.868 mod.3

Importo: al netto del ribasso del 4,66% L.790.523.460

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE N.3

L'anno millenovecentosettantotto il giorno sei del mese di novembre in Brindisi. Premesso: che con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 18/1/78 venivano consegnati in lavori.

- che con verbale di sospensione n.1 in data 19/1/77 venivano sospesi i lavori per l'impraticabilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrezzatura della Impresa Vittorio Pampo.

- che con verbale di ripresa n.1 in data 23/5/77 furono ripresi i lavori;

- che con verbale di sospensione n.2 in data 16/2/78 venivano sospesi i lavori per le avverse condizioni atmosferiche;

- che con verbale di ~~sospensione~~ ripresa n.2 in data

18/3/78 venivano ripresi i lavori;

Considerato: che durante l'esecuzione dei lavori di scavo per i collettori fognanti sono stati rinvenuti cavi elettrici di alta tensione, in attesa dello spostamento non possono proseguire i lavori di allacciamenti di impianti: idrico, igienico, forza motrice e completamento dei piazzali e porticati.

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori alla presenza dell'Impresa Immobiliare Scipione Capece rappresentata dall'Amm.re Unico Sebastiano Marulli d'Ascoli, dispone di sospendere i lavori a decorrere da oggi, per le causali su esposte, di ciò si redige il presente verbale restando ancora giorni 11 consecutivi.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pier Francesco PINTO)

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

