

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di S.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione
 Ferrino - Comparto "B" - Alloggi n. 44 - P.I. 001/85/1 - legge 5/8/78 n. 457
 art. 41 - II Biennio.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. di Bari.

2° STATO (a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 21 FEB. 1983 19

CONTRATTO in data 27/12/1982 n. 6055 REGISTRATO in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.439.767.000	Data della consegna . . .	5/5/1982
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del XXXXXXXX per cento . . . L.		1.410.000.000	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	5/5/1982
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	30/3/83
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	242
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	//
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	27/11/83
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	//
	» »		Giorni impiegati in meno . . .	//
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT				
1	5/1a	Fondazioni 10%				
		100% X 10% X 1.410.000				£. 141.000.000
2	5/1b	Strutture in elevazioni 27%				
		30% X 27% X 1.410.000.000				£. 114.210.000
		SOMMA LAVORI A FORFAIT				£. 255.210.000
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(ott. Ing. Antonio LONGO)				

