

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in SANDONACI

Legge 5/8/78 n.457 - V°Biennio P.I. n.013/121/1.

Impresa GEOM. ANTONIO MORELLI - TREPuzzi - (LE) -

2° **STATO** (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 Luglio 1989

CONTRATTO in data 24/5/1989 n. 6157 REGISTRATO in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta	L.	708.399.040	Data della consegna	01/06/89
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,83 per cento	L.	617.459.141	Data dell'incominciamento dei lavori	01/06/89
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/07/90
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
» » » » »			Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		A) <u>LAVORI A MISURA</u>				
1	6a	Scavo terreno vegetale mc.	700	5.000	3.500.000	
2	11	Scavo terreno tufaceo "	.600	30.000	18.000.000	
3	50	Calcestruzzo magro "	110	77.000	8.470.000	
4	51	Ferro tondo Kg.	16500	1.050	17.325.000	
5	47	Calcestruzzo fondazioni mc.	370	110.000	40.700.000	
6	16	Gettata pietrame mc.	500	29.000	14.500.000	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....				£. 102.495.000
		B) <u>LAVORI A FORFAIT</u>				
7	C.S.A.	Strutture portanti 50%				
		605142400x50%x35%				£. 105.899.920
		SOMMANO I LAVORI A MISURA E FORFAIT.....				£. 208.394.920
		A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 12,83%.....				£. 26.737.068
		RESTANO.....				£. 181.657.852
				IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Antonio LONGO)		