

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di CONSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERI
NO COMUNITA OVEST - CANTIERE 11250 -

Impresa SOC. R. L. LA GENERALE COSTRUZIONI

2° **STATO**^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 8 agosto **19** 58

CONTRATTO in data 24.3.1958 n° 1634 approvato registrato a Brindisi il
10.4.1958 al n° 1647 Mod. I Vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	106.100.000,=	Data della consegna	5.5.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,22</u> per cento		87.440.472,=	Data dell'incominciamento dei lavori	5.5.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		12.860.000,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30.4.1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA :				
1	37	Scafo di sbancamento mc.	300,=	600,=	480.000,==	
2	38	" " fondazione "	1.300,=	900,=	1.940.000,==	
3	39	Calesstruzzo a Kg. 150 "	650,=	5.700,=	3.705.000,==	
4	46	" " " 300 "	250,=	10.000,=	2.500.000,==	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	15000,=	130,=	2.080.000,==	
		Somma lavori a misura				9.905.000,==
		B) LAVORI A FORFAIT :				
6		Rustico : 32% x 43% x 81.074.700,=				12.453.075,30
		Somma lavori a misure e a forfait				22.358.075,30
		e dedurre il ribasso del 6,23%				- 1.390.672,20
		Pontano netto lire				20.967.403,10
		Visto : IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P. (Ing. Giovanni ROMA)				
		VISTO: IL RESPONSABILE (Co. Co. Ubaldo VALERINO)				