

gr Y. A. P. P.

(Data per Rel.)

N° 1020 d'ordine di collaudo (Bari)

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI Bari

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

I.A.C.P. - BRINDISI

OPERE : Case per lavoratori agricoli dipendenti

(Legge 30-12-1960 n.1676)

LAVORI DI costruzione di n. 3 fabbricati comprenden

te n. 18 alloggi popolari, nel Com. di Fasano, Via

Giardinelli case lavoratori agricoli dipendenti...

IMPRESA : SARDELLA LUIGI da Fasano-Via Caroli, n.43.

Contr.N° 4213 Rep. in data 10.5.1963

A) GENERALITA' DELL'APPALTO

B) VERBALE DI VISITA

C) RELAZIONE

D) CERTIFICATO DI COLLAUDO

(Atto unico ai sensi dell'Art.103 del Regolamento

25-5-1895 N° 350)

A) GENERALITA' DELL'APPALTO-

P R O G E T T O

redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi in data Febbraio

63 approvato con D.P. N° 7000 in data 30-3-63 per

l'importo di L. 72.000.000 così ripartiti:

1°) Per lavori a base d'asta

-per lavori a misura(compresi i

lavori di sistemazione esterna

£.4.197.320£. 64.500.000.=

2°) A disposizione dell'Ann/no

-per lavori imprevisti.....£. 1.375.000.=

-per spese generali (5%).....£. 3.225.000.=

-per allacciamenti.....£. 2.400.000.=

T o t a l e.....£. 72.000.000.=

Il suolo su cui sorgono i fabbricati è stato ceduto dal Comune di Fasano con delibera n.131 del 25-2-1963, sottoposta all'approvazione della G.P.A in data 21-3-1963.

1° PERIZIA SUPPLETIVA

Redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi(per lavori di sistemazione esterna in data 1-3-64 e approvata con D.P.N°24989 del 21-10-64 per l'importo di lire 4.011.000 £.3.820.000,00 per lavori e £.191.000 per spese generali (5%)-

2°PERIZIA SUPPLETIVA

Redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi(per ^{colmare} ~~estensione~~ ^{e demolire} ~~estensione~~ depresso vecchi* fabbricati, per strade, per prolungamento fogne e impianto idrico) in data 11-1-65 approvato con D.P.N° 4847 del 9-3-1965 per l'importo di £. 7.320.000 di cui £.6.980.000 per lavori e £.340.000 per spese generali(5%)-

ASSUNTORE - I lavori vennero affidati all'Impresa
Sardella Luigi da Fasano Via Caroli, n. 43.-

RIBASSO D'ASTA - Il ribasso d'asta offerto è del
3,12% portato a 3,32% per avere effettuata cauzione
mediante fideiussione.-

CONTRATTO n° 4213 rep.in data 10-5-63 registrato a
Brindisi il 28-5-963 al n.1625 Mod. I.-

IMPORTO CONTRATTUALE - L'importo contrattuale, in
base all'applicazione del ribasso d'asta del 3,32%
sulla somma di Lire 64.500.000= è risultato di net-
te L. 62.358.600=

1° ATTO AGGIUNTIVO - In dipendenza dell'approvazione
della 1° perizia suppletiva di cui sopra, fu stipula-
to con l'impresa l'atto aggiuntivo n.4485 rep.in
data 30-10-64 reg. a Brindisi il 7-11-64 mod. I al
n.846 per l'importo, al netto del ribasso del 3,32%
di L. 3.820.000 per lavori.-

2° ATTO AGGIUNTIVO- In dipendenza della 2° perizia
suppletiva l'impresa sottoscrisse in data 13-3-65
l'atto aggiuntivo n° 4520 reg.to a Brindisi il 27-
3-1965 mod. 7 n. al n.614 per l'importo, al netto
del ribasso del 3,32% di L.6.980.000 .-

ORDINI DI SERVIZIO N.1 del 10-11-64 per ordinare i
lavori della 1° perizia suppletiva,

N.2 del 29-3-65 per ordinare i lavori della 2° pe-

rizia suppletiva.

N.3 per ordinare la ripresa della stilatura dei giunti della muratura nonché il rivestimento delle velette.

SOMME AUTORIZZATE-

A) per lavori

-importo lavori principali al netto L. 62.358.600,00

-importo lavori suppletivi al netto

(1^a perizia) " 3.820.000,00

-importo lavori suppletivi al netto

(2 perizia suppletiva) " 6.980.000,00

Sommano.....L. 73.158.600,00

B) A disposizione dell'Am.ne

-per allacciamenti L. 2.400.000,00

-per imprevisti residuo " 5.400,00

-per indennità tecniche (lav.p. L.

3.225.000+1^o per. L. 191.000+2^o per.

L. 340.000) " 3.756.000,00

-IMPORTO SOMME AUTORIZZATE.....L. 79.320.000,00

DIRETTORE DEI LAVORI - I lavori vennero diretti

dall'ing. Giovanni Roma dell'I.A.C.P. di Brindisi-

CONSEGNA DEI LAVORI - La consegna dei lavori prin-

cipali, come risulta dal verbale in data 24-6-63

avvenne il giorno 24-6-63 senza riserva da parte

dell'Impresa.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

I lavori principali, in base all'art. 13 del Capitolo Speciale, dovevano essere ultimati entro mesi 12 dalla data del verbale di consegna. Il termine doveva scadere quindi il 23-6-64.

Per i lavori suppletivi della 1° perizia veniva concessa una proroga di giorni 60 come da art. 6 dell'atto agg. n. 4485 del 30-10-64, e per i lavori dell'Atto Aggiuntivo n. 4520 del 13-3-65 veniva concessa una proroga di gg. 60 come dall'art. 6 di detto Atto.

In base all'Art. 14 del Cap. Spec. la penale per il ritardo viene fissata in L. 10.000 per ogni giorno di ritardo.

PROROGHE E SOSPENSIONI - I lavori sono stati sospesi in data 15-9-64 e in data 15-1-65 (come da verbali) e ripresi rispettivamente in data 9-11-64 e 22-3-65. In seguito a domanda dell'impresa venne concessa una proroga di gg. 90 come da verbale di proroga 1-7-64.

SCADENZA DEFINITIVA - In conseguenza delle proroghe e sospensioni la data utile per l'ultimazione dei lavori veniva ~~8 000000 11 10-1-65~~ come da ordine di servizio n. 2 in data 29-3-65.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L'ultimazione dei lavori

avvenne:

-per i lavori principali e per i lavori suppletivi,
il 30-5-65, come da verbale del 30-5-65 e, quindi
in tempo utile.

NUOVI PREZZI - Per i lavori non contemplati nello
elenco dei prezzi contrattuali, furono concordati e
con l'impresa:

- n. 1 nuovo prezzo come da Atto Agg. n.4485 del
30-10-64 e n.2 nuovi prezzi, concordati con verba
le dell'11-1-65(non registrato fiscalmente)

Questi 2 N.P. giacche si riferiscono alla 2° perizia
suppletiva avrebbero potuto essere introdotti nello
Atto Agg. n. Ciò non fu fatto. Poichè questi prezzi
sono stati approvati con la 2° perizia suppletiva
si propone di regolarizzarli per sanatoria.

VERBALI DI DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante l'es
ecuzione dei lavori non avvennero danni di forza
maggiore per cui non fu redatto alcun verbale.

VARIANTI AL PROGETTO - I lavori corrispondono al
progetto, salvo lievi modificazioni che si ritengo
no giustificate ed ammissibili.

STATO FINALE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO - ¹⁸
conto finale dei lavori redatto in data 30-3-66 a
firma dell'ing. Giovanni Roma ammonta al netto del

ribasso contrattuale del 3,32% a L.71.259.455,03-
In corso d'opera vennero rilasciati all'Impresa n°
12 certificati di acconto per L.66.440.000 più
L.2.400.000 per parziale rimborso delle trattenute
di garanzia cioè complessivamente L.68.840.000.-

RISERVA DELL'IMPRESA - L'impresa ha firmato lo
stato finale senza riserva.

CAUZIONE - Come risulta dall'art.12 del Contratto
l'impresa ha presentato polizza di Fidejussione
della Banca Commerciale Italiana in luogo del ver-
samento della cauzione definitiva. Dovrà però sotto-
stare ad un aumento di ribasso contrattuale che sa-
rà così portato dal 3,12% al 3,32%.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI -
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli
infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L di Brindi-
si con posizione n/465/3 continuativa. (vedi rela-
zione del Direttore dei lavori in data 23-5-66atti).

ASSICURAZIONI SOCIALI - All'atto della visita non
mi sono state date in visione le dichiarazioni de-
gli enti assicurativi, Cassa Muta Malattie, Previ-
denza Sociale ed INAIL comprovanti l'adempimento
dell'impresa agli obblighi assicurativi relativi,
si è in attesa di queste dichiarazioni.

I tre enti sono stati interessati con nota n.7893

del 9-9-66.

AVVISI AD OPPONENDUM - Non sono stati effettuati per
chè non venne praticata alcuna occupazione permanen-
te nè temporanea di suolo, come da dichiarazione
dell'ufficio dirigente in Data 23-5-66, agli atti.

CESSIONI DI CREDITO - All'Ufficio dirigente, come
da sua dichiarazione in data 23-5-66 non risulta che
l'impresa ha ceduto l'importo dei suoi crediti rela-
tivi ai lavori in argomento. *-----

INFORTUNI : N.N.

CAVE DI PRESTITO: N.N.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO - In base all'art15
del Capitolato Spec. il collaudo doveva avvenire
entro il 3° trimestre dalla data di ultimazione dei
lavori e quindi entro il 30-2-66

COLLAUDATORE - Con nota del Provveditorato Regiona-
le alle OO.PP. di Bari N° 18638 del 25-6-66 venne
incaricato del collaudo il sottoscritto Ing. GENTI-
LE SEBASTIANO Generale (ruolo d'onore).

B) VISITE DI COLLAUDO

INTERVENUTI ALLA VISITA : L'anno millenovecentoses-
santasei il giorno 13 del mese di settembre alle ore
14 e successivi giorni 14 e 15 si sono trovati, pre-
vio opportuno preavviso in Fasano precisamente nella
località ove sono stati eseguiti i lavori di che

trattasi i seguenti sigg.:

Ing. GENTILE SEBASTIANO	Collaudatore
Ing. Giovanni Roma	Direttore dei Lav.
Sig. Sardella Luigi	Impresario
Geom. Contegno Virgilio	Rap.Uff.Genio Civ.

RISULTANZE - All'ora indicata si è iniziata la visita e con la scorsa del progetto, del contratto, degli atti aggiuntivi(due),del verbale nuovi prezzi, degli ordini di servizio(n.3) e di tutti gli altri atti contabili e amministrativi,il sottoscritto Collaudatore con gli altri intervenuti alla visita, ha percorso tutta la zona esaminando,nel loro insieme,tutti i lavori oggetto del collaudo.

SAGGI E CONTROLLI EFFETTUATI.

1) Sono state controllate le misure dello scavo

Art. 1 lib.1 pag.1 (tratto 37). Verso la metà del tratto 37, ai piedi del muro di testata è stato eseguito un saggio mediante scavo fino al piano di posa delle fondazioni. Tutto risponde alle norme contrattuali ed alle note allibrate.

2) Sono state controllate le misure del calcestruzzo

a 2 ql. art.22 lib.1 pag.6(elementi 1 tratto 37). Dal saggio di cui al n. 1,asportante un blocco di calcestruzzo si è riscontrato che questi è buono per composizione e compattezza. Le

misure rispondono alle note allibrate.

3) Dal saggio di cui al n.1 si è riscontrato che la spianata di malta cementizia sul piano di spiccata, per la posa dall'asfalto di isolamento, è ottima per composizione e posa in opera. (art. 120 lib.1 pag.8)

4) Inoltre dallo stesso saggio si è riscontrato che lo strato di asfalto isolante è buono per qualità e magistero art.121 lib.1 pag.8.

5) Sono state controllate le misure della muratura in tufo art.12 lib.1 pag.15.

Da un saggio eseguito sull'androne di passaggio vicino al muro di testata, (muro lati ingressi) si è riscontrato che il tufo è buono, la malta ha fatto buona presa, la muratura è ben concatenata. Le misure corrispondono alle note allibrate.

6) Dal saggio di cui al n.1 si è riscontrato che la muratura con federa di carparo ha le caratteristiche prescritte dal capitolato. Il paramento è stato stilato. Tutto risponde alle note allibrate art.10 lib.1 pag.16.

7) Sono state controllate le misure dei solai misti in c.a. e laterizio art. 24 lib.1 pag.17 (palazzina senza portici) I solai nelle loro

membrature corrispondono ai dati dei calcoli fatti eseguire a cura dell'impresa e approvati dalla Direzione Lav. I solai sono stati sottoposti a prova di carico che hanno dato esiti positivi come risulta da verbale agli atti.

- 8) Altrettanto dicasi per le solette dei balconi Art.21 lib.~~2~~¹ pag.18 (palazzina con portici).
- 9) Per la muratura tutta caryaro art. 11 lib.1 pag. 27 (pilastri) ripetesi quanto si è detto al n.5 e n. 6.
- 10) Per le rampe delle scale art.39 lib.1 pag. 28 (solette per scale palazzina con portici) ripetesi quanto si è detto per i solai. Tutto risponde alle note allibrate ed alle norme contrattuali.
- 11) Per il solaio misto a camera d'aria(art.25 lib. 1 pag.32) per la copertura del 1° piano ripetesi quanto si è detto al n.7. Le misure rispondono ai dati contabilizzati.
- 12) Sono state controllate le misure del pavimento in marmette art.33 lib.1 pag. 40(balcone lato ingressi). Sul balcone si è eseguito un saggio, asportando una piastrella questa è risultata ottima per qualità, stagionatura e spessore sia nel corpo che nello smalto. Tutto risponde alle

note allibrate. I pavimenti sono stati arrolati.

- 13) Sono state controllate le misure dello strato di asfalto sulle terrazze art. 23 lib. 1 pag. 41 (terrazza palazzina senza portici).

sulle parti più alte della terrazza è stato eseguito un saggio asportando una piastrella e una piastrina di asfalto. questa è risultato buono per composizione e spessore. Tutto risponde alle note allibrate. Nessuna infiltrazione notasi nei locali sottostanti.

- 14) Sono state controllate le misure della pietra di trani art. 50 lib. 1 pag. 45 (piano rialzato davanzali e soglie) La lavorazione della pietra è ottima. Le misure e gli spessori corrispondono alle note allibrate e alle norme per qualità e posa in opera. -

- 15) Altrettanto dicasi per la pietra di Cursi art. 30 lib. 1 pag. 50 (nella cornice terminale dei prospetti e delle testate)

- 16) Le ringhiere in ferro battuto art. 114 lib. 1 pag. 57 (per fioriere di finestre) sono robuste ben costruite e ben ancorate. Tutto risponde alle note allibrate ed alle norme di contratto.

- 17) Altrettanto dicasi per i parapetti delle scale (palazzine con e senza portici).

- 18) Le vasche da bagno art.79 lib.2 pag.22, le coppe art.64 bis., i banchi di cucina art.92 lib.2 pag.20 le vasche per lavare art.74 lib.2 pag.11 i lavapiatti art. 72 lib.2 pag.11, i lavapadini art. 77 lib. 2 pag.12, i bidet art.76 lib.2 pag.13, i vasi da cesso art.75 lib.2 pag.13 sono materiali buoni e posti in opera a regola d'arte con tutti gli accessori per il buon funzionamento. Tutto risponde alle note allibrate.
- 19) L'impianto elettrico art.93 lib.2 pag.1 è formato da materiale avente le caratteristiche prescritte e posti in opera a regola d'arte e secondo le norme contrattuali come qualità e numero. L'impianto è funzionante.
- 20) Le porte esterne art. 8 lib.1 pag.4, le porte int. art.83 lib.2 pag. 5 e 12, i telai e vetri art.86 lib.2 pag.19, le persiane avvolgibili art.88 ed 89 lib.2 pag.21 e lib. 2 pag. 22 sono infissi costruiti con legname stagionato e delle prescritte essenza. La lavorazione è accettabile. Gli infissi sono provvisti di feramenti di trattenute e di chiusura. Essi sono ben manovrabili e sono stati regolarmente verniciati art.46 lib. 2 pag.36. Le misure rispondono alle note allibrate.

- 21) I rivestimenti in piastrelle maiolicate art.38 rispondono come materiale e posa alle norme di contratto. Essi sono robusti, ben aderenti e perfettamente piani.
- 22) Altrettanto dicasi per il rivestimento esterno a listelli greificati art.149 lib.2 pag.9 e 10 (lato opposto ingressi 1 piano)
- 23) L'intonaco civile art.14 lib.2 pag.13 è buono per qualità di materiale, per magistero. Esso è ben aderente e dello spessore prescritto. Tutto risponde alle note allibrate (pareti cucine-palazzina senza portici, piano rialzato)
- 24) Per l'intonaco esterno art.42 lib.2 pag.31 ripetesi quanto si è detto per l'interno al n.23.
- 24) Dal saggio di cui al n.1 avendo tolto d'opera un metro quadrato di pavimento di pietrini è risultato che questi sono buoni per qualità, spessore, e posa in opera. La malta è buona, altrettanto dicasi per il massetto. Art.36 lib. 2 pag.43.
- 26) Dal saggio di cui al n.1 si è riscontrato che le cordone art. 52 (*manifreddi*) lib.4 pag.13 ed i basoli per zanelle art.53 lib.2 pag.18 s' accettabili per qualità, natura, dimensioni e posa per mezzo di calcestruzzo di sotto-

fondo e malta di allattamento. Tutto risp^e alle note allibrate.

27) Dal terreno circostante alla parte di terreno colmato sono venute nella convinzione che le misure della colmatatura corrispondono alle note allibrate. Il lavoro è stato eseguito a regola d'arte (art. N.P. 1 lib. 4 pag. 24-25-26-27 e 28). Nessun cedimento notasi. Il rilevato è stato sufficientemente pylonato.

28) I cortili interni e le strade interne sono state sistemate, con un macadam (*strato* di pietrisco cilindrate) ed un tappeto di pietrischetto bitumato e cilindrate.

Queste opere sono state eseguite con buon materiale prescritto dalle condizioni ed a regola d'arte. L'intradosso si presenta bene senza alcun cedimento. Tutto risponde alle note allibrate ed alle norme di contratto.

Sono stati eseguiti due saggi uno all'ingresso ed uno verso la metà del prospetto della palazzina con portici e precisamente di fronte al portico. art. 120 lib. 4 pag. 30 e 31. I risultati dei saggi sono stati positivi. Le strade ottenute sono robuste. La larghezza prescritte ed in ottime stato.

Da quanto si è potuto constatare nel corso della visita si deduce che i lavori furono eseguiti a regola d'arte, secondo le norme di contratto e corrispondono, per gli effetti contabili, a quanto è riportato nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori.

Per quanto non è ora riscontrabile ed ispezionabile la Direzione dei lavori riconferma l'esattezza delle indicazioni della contabilità finale e l'osservanza da parte dell'Impresa, delle condizioni contrattuali. Si è verificato che le opere sono in buono stato di conservazione.

G) RELAZIONE

COLLAUDABILITA' DEI LAVORI. Ponendo a confronto i risultati come innanzi citati con le previsioni di progetto e con i documenti contabili, il sottoscritto collaudatore ritiene che i lavori di che trattasi vennero eseguiti in conformità dei patti contrattuali e pertanto li ritiene meritevoli di collaudo.

CAUZIONE -

L'impresa in luogo della cauzione, ha presentato polizza fidejussoria della Banca Commerciale Italiana.

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

cinqueto lo stato in data 30-3-66. L'Ingegnere

dei lavori può essere così riassunto:

--Importo dei lavori lordo.....L. 73,706,511,20

--a detrarre il ribasso contrat-

tuale del 3,32%.....L. 2,447.056,17

Importano i lavori nette....L. 71.259.455,03

--a detrarre gli acconti già

pagati.....L. 68.840.000,00

Resta il credito netto

dell'Impresa.....L. 2.419.455,03

La contabilità è basata sui documenti relativi che, per quanto è stato possibile accertare, dopo la revisione contabile effettuata, sono esatti nelle operazioni.

D) CERTIFICATO DI COLLAUDO

In base a quanto sopra riferito e considerato:

a) che i lavori vennero eseguiti in massima secondo il progetto;

b) che l'ammontare netto dei lavori, quale risulta dal conto finale in data 30-3-66.

è di L. 71.259.455,03, e cioè inferiore alla somma autorizzata in nette L. 73.158.600.

c) che non mi sono state date in visione, all'atto della visita di collaudo le dichiarazioni degli Enti assicurativi, Cassa Mutua Malattia, Previdenza

tesa;

d) che all'ufficio dirigente non risulta l'impre-
sa abbia fatto cessioni di crediti, nè risulta l'e-
sistenza di atti impeditivi ai pagamenti in dipen-
denza dei lavori in argomento;

e) che i lavori sono da ritenere compiuti in tem-
po utile e cioè; i lavori principali ed i lavori
suppletivi entro il 30-3-65;

f) che gli avvisi ad opponendum prescritti dallo
art. 360 della legge sui LL.PP. non sono stati ef-
fettuati, perchè non venne praticata alcuna occupa-
zione permanente né temporanea di suolo;

g) che essendo state pagate in conto lire
£.68.840.000,00, resta, in base allo stato finale
un credito liquido dell'Impresa di £.2.419.455,03,

h) che l'impresa in luogo del versamento della
cauzione definitiva, ha presentato polizza fidejus-
soria della Banca Commerciale Italiana.

i) che i prezzi applicati sono quelli del contrat-
to e del verbale nuovi prezzi,

l) che l'impresa ha firmato la contabilità finale
senza riserva;

m) che l'impresa rinuncia a presentare domanda di
concessione di interessi per ritardato collaudo.

R I T E N U T O

- n) che per quanto è stato possibile verificare, il lavoro svolto corrisponde per qualità, categoria e numero alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- o) che per quanto è stato possibile riscontrare mediante saltuarie revisioni contabili, la contabilità può ritenersi regolarmente compilata;
- p) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità delle condizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini della Direzione dei lavori;
- q) che ~~xxx~~ i lavori eseguiti ^{rispondono} allo scopo per il quale questi vennero previsti;
- r) che l'opera fu diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;

Il sottoscritto Ingegnere Collaudatore

dichiara

COLLAUDABILI

come in effetti

COLLAUDA

che il presente atto i lavori eseguiti dall'Impresa Sardella Luigi da Fasano per contratto n. 4213 rep. in data 10-5-63 rep. a Brindisi il 28-5-63 al n. 1625 mod. I; per I° atto aggiuntivo 4435 rep. in

data 30-10-64 reg. a Brindisi il 7-11-64 al n.846
mod. I; per secondo Atto Aggiuntivo in data 13-3-65,
n.4520 rep., reg. a Brindisi al n.614
mod.71/n il 27-3-65;

PER

Lavori di costruzione di 3 fabbricati comprenden-
ti n. 18 alloggi popolari, nel Com. di Fasano Via
Giardinelli per lavoratori agricoli dipendenti.

Riconosce

LIQUIDABILE

secondo le risultanze dello stato finale l'ammoun-
tare dei lavori eseguiti in complessive nette lire
2.71.259.455,03 (settantunmilioniduecentocinquanta-
novemilaquattrocentocinquantacinque,3)

Certifica

POTERSI PAGARE

all'impresa in aggiunta agli acconti già pagati
in L.63.840.000 (sessantottomilioniotto-cento-quaran-
tamila) ed a saldo della liquidazione dei lavori
di che trattasi, la somma di L.2.419.455,03 (due-
milioni quattrocento diciannove mila quattrocentocin-
quantacinque,3) Salvo ogni effetto per la superio-
re approvazione del presente atto e la comprova
degli adempimenti agli obblighi assicurativi ver-
so L'INAM, verso l'INPS, verso l'INAIL

Brindisi 15 -9-66

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Rappresentante Genio Civile

IL COLLAUDATORE

(Generale di Brigata)

(Ing. Gentile Sebastiano)