

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

Costruzione del 2° Lotto di Case Popolari in Cister
nino - Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1955/1956.

- Impresa: SCHIAVONE Luvanto a Fasano il 5/12/1928

- Importo contrattuale al netto L. 19.280.390

-----000000-----

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno tren
ta del mese di giugno nel cantiere dei lavori sud
detti.-

VISTO il contratto in data 20/8/1956 n. 1142 registra
to a Brindisi il 29/8/1956 al n. 305 mod. I vo
lume 109.-

VISTO il verbale di consegna in data 8/10/1957.-

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto
che stabilisce il termine per l'ultimazione
dei lavori in mesi dodici, a partire dal ver
bale di consegna, e quindi per il giorno 7 Ot
tobre 1957.-

VISTO il verbale di proroga in data 5/10/1957 che
fissa la nuova scadenza per il giorno 4/2/1958.

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
25/1/1958.-

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 12
maggio 1958 che fissa l'ultimazione definitiva
dei lavori per il giorno 21/5/1958.-

VISTO l'ordine di servizio del 22/5/1958 che a norma
dell'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto,
dichiara l'Impresa Schiavone Luca in mora a
far data del giorno 21.5.1958.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott.Ing.
Giovanni Roma, ha provveduto, in contraddittorio con
l'Impresa Schiavone Luca, ad una ricognizione dei la-
vori medesimi constatandone la loro ultimazione in
data odierna e quindi con giorni quaranta di ritar-
do.-

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Luca)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Luca Schiavone

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino

