

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione del Centro Sociale in Brindisi-Rione Commenda
pratica n.20083 - cantiere 8083/S

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27 settembre 1955



CONTRATTO in data 30/12/1954 n.949 approvato rog. a Brindisi il 4/1/1955
al n.1573 mod.I vol.111

data N.

Importo del progetto	L.	21.400.000	Data della consegna	10/1/1955
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,78 per cento		20.163.080	Data dell'incominciamento dei lavori	10/1/1955
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4/1/1956
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di materiet a sezione ristretta mc.	335=	800=	268.000=	
2	47	Calcestruzzo a 200 "	335=	6.200=	2.077.000=	
3	46	" a 300 "	4=	8.500=	34.000=	
4	48	Ferro tondo omogeneo Kg.	200=	150=	30.000=	
5	43	Muratura tufo con pagamento in carpato ts.	8=	5.800=	46.400=	
6	59	Ferro battuto Kg.	1.000=	300=	300.000=	60.000-
7	58	Basoli calcarei per zanello	40=	1.700=	68.000=	
8	57	Cordoni per aiuole mq.	100=	760=	76.000=	
9	50	Pavimentazione di pietrini di cemento mq.	15=	750=	11.250=	
10	66	Massetto in calcestruzzo"	15=	370=	5.550=	
11	62	Pavimentazione con tappetino bitumato mq.	240=	900=	216.000=	90.000
		sommario lavori a misura				3.132.200=
		B) LAVORI A FORFAIT				
12	11	Cap.Spec.Rustico 48x17.900.000			8.592.000=	
13	11	Cap.Spec.Tramezzi-intonaci 0,70x8x17.900.000 0.98%			1.002.400=	400.000=
14	11	Cap.Spec.Opere esterne 0,98x7x17.900.000 7%			1.222.794=	31.000
15	11	Cap.Spec.Ringhiere 0,30x6x17.900 285%			322.200=	700
16	11	Cap.Spec.Impianti 0,85x9x17.900.000 0.95%			1.369.350=	161
17	11	Cap.Spec.Infissi 0,85x12x17.900.000 0.85x12			1.825.800=	216000-
18	11	Cap.Spec.Pavimenti, marci 0,90x10x17.900.000 10%			1.611.000=	170
		sommario lavori a forfait				15.945.744=
		a riportare				19.077.744=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Totale lavori a misura e forfait				19.077.744
		A dedurre il ribasso del 5,78%				1.102.693,60
		restano nette lire				17.975.050,40
		Visto IL PRESIDENTE (Con. te. Ubaldo VALLARINO)				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)
						
		95				
		179				
		9				
		1611				
		400				
		31				
		752				
		161				
		181				
		1525				
		200				
		1725				