



N° 1020 d'ordine di collaudo (Bari)

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI Bari

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

I.A.C.P. - BRINDISI

OPERE : Case per lavoratori agricoli dipendenti

(Legge 30-12-1960 n.1676)

LAVORI DI costruzione di n. 3 fabbricati comprenden

te n. 18 alloggi popolari, nel Com. di Fasano, Via

Giardinelli case lavoratori agricoli dipendenti...

IMPRESA : SARDELLA LUIGI da Fasano-Via Caroli, n.43.

Contr.N° 4213 Rep. in data 10.5.1963

A) GENERALITA' DELL'APPALTO

B) VERBALE DI VISITA

C) RALAZIONE

D) CERTIFICATO DI COLLAUDO

(Atto unico ai sensi dell'Art.108 del Regolamento

25-5-1895 N° 350)

A) GENERALITA' DELL'APPALTO-

P R O G E T T O

redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi in data Febbraio

63 approvato con D.P. N° 7000 in data 30-3-63 per

l'importo di £. 72.000.000 così ripartiti:

1°) Per lavori a base d'asta

- 2 -

-per lavori a misura(compresi i

lavori di sistemazione esterna

£.4.197.320£. 64.500.000.=

2°) A disposizione dell'Amm/ne

-per lavori imprevisi.....£. 1.875.000.=

-per spese generali (5%).....£. 3.225.000.=

-per allacciamenti.....£. 2.400.000.=

T o t a l e.....£. 72.000.000.=

Il suolo su cui sorgono i fabbricati è stato ceduto dal Comune di Fasano con delibera n.131 del 25-2-1963, sottoposta all'approvazione della G.P.A in data 21-3-1963.

1^ PERIZIA SUPPLETIVA

Redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi(per lavori di sistemazione esterna in data 1-8-64 e approvata con D.P.N°24989 del 21-10-64 per l'importo di lire 4.011.000 £.3.820.000,00 per lavori e £.191.000 per spese generali (5%)-

2^PERIZIA SUPPLETIVA

Redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi(per ^{voluntaria} ~~distruzione~~ ^{e demolizione} ~~distruzione~~ di vecchie fabbricati, per strade, per prolungamento fogne e impianto idrico) in data 11-1-65 approvato con D.P.N° 4847 del 9-3-1965 per l'importo di £. 7.320.000 di cui £.6.980.000 per lavori e £.340.000 per spese generali(5%)-

ASSUNTORE - I lavori vennero affidati all'Impresa

Sardella Luigi da Fasano Via Caroli, n. 43.-

RIBASSO D'ASTA - Il ribasso d'asta offerto è del 3,12% portato a 3,32% per avere effettuata cauzione mediante fideiussione.-

CONTRATTO n° 4213 rep.in data 10-5-63 registrato a Brindisi il 28-5-63 al n.1625 Mod. I.-

IMPORTO CONTRATTUALE - L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 3,32% sulla somma di Lire 64.500.000= è risultato di nette £. 62.358.600=

1° ATTO AGGIUNTIVO - In dipendenza dell'approvazione della 1° perizia suppletiva di cui sopra, fu stipulato con l'impresa l'atto aggiuntivo n.4485 rep.in data 30-10-64 reg. a Brindisi il 7-11-64 mod. I al n.846 per l'importo, al netto del ribasso del 3,32% di £. 3.820.000 per lavori.-

2° ATTO AGGIUNTIVO- In dipendenza della 2° perizia suppletiva l'impresa sottoscrisse in data 13-3-65 l'atto aggiuntivo n° 4520 reg.to a Brindisi il 27-3-1965 mod. 7.n. al n.614 per l'importo, al netto del ribasso del 3,32% di £.6.980.000 .-

ORDINI DI SERVIZIO N.1 del 10-11-64 per ordinare i lavori della 1° perizia suppletiva,

N.2 del 29-3-65 per ordinare i lavori della 2° pe-

rizia suppletiva.

N.3 per ordinare la ripresa della stibatura dei giunti della muratura nonchè il rivestimento delle velette.

SOMME AUTORIZZATE-

A) per lavori

-importo lavori principali al netto £.62.358.600,00

-importo lavori suppletivi al netto

(1° perizia) " 3.820.000,00

-importo lavori suppletivi al netto

(2 perizia suppletiva) " 6.980.000,00

Sommano.....£. 73.158.600,00

B) A disposizione dell'Amministrazione

-per allacciamenti £. 2.400.000,00

-per imprevisti residuo " 5.400,00

-per indennità tecniche(lav.p. £.

3.225.000+1°per.£.191.000+2°per.

£.340.000) " 3.756.000,00

-IMPORTO SOMME AUTORIZZATE.....£. 79.320.000,00

DIRETTORE DEI LAVORI - I lavori vennero diretti


dall'ing. Giovanni Roma dell'I.A.C.P. di Brindisi-

CONSEGNA DEI LAVORI - La consegna dei lavori prin-

cipali, come risulta dal verbale in data 24-6-63

avvenne il giorno 24-6-63 senza riserva da parte

dell'Impresa.



TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENA+
LE PER IL RITARDO

I lavori principali, in base all'art. 13 del Capito-
lato Speciale, dovevano essere ultimati entro mesi
12 dalla data del verbale di consegna. Il termine
doveva scadere quindi il 23-6-64.

Per i lavori Suppletivi della 1° perizia veniva
concessa una proroga di giorni 60 come da art. 6
dell'atto agg. n. 4485 del 30-10-64, e per i lavori
dell'Atto Aggiuntivo n. 4520 del 13-3-65 veniva con-
cessa una proroga di gg. 60 come dall'art. 6 di detto
Atto.

In base all'Art. 14 del Cap. Spec. la penale per il
ritardo viene fissata in £. 10.000 per ogni giorno
di ritardo.

PROROGHE E SOSPENSIONI - I lavori sono stati sospe-
si in data 15-9-64 e in data 15-1-65 (come da ver-
bali) e ripresi rispettivamente in data 9-11-64 e
22-3-65. In seguito a domanda dell'impresa venne
concessa una proroga di gg. 90 come da verbale di
proroga 1-7-64.

SCADENZA DEFINITIVA - In conseguenza delle proro-
ghe e sospensioni la data utile per l'ultimazione
dei lavori veniva a scadere il 30-5-65 come da or-
dine di servizio n. 2 in data 29-3-65.

S. L.

Conte Carlo Vignola

gentile

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L'ultimazione dei lavori avvenne:

-per i lavori principali e per i lavori suppletivi, il 30-5-65, come da verbale del 30-5-65 e, quindi in tempo utile.

NUOVI PREZZI - Per i lavori non contemplati nello elenco dei prezzi contrattuali, furono concordati con l'impresa:

- n. 1 nuovo prezzo come da Atto Agg. n.4485 del 30-10-64 e n.2 nuovi prezzi, concordati con verbale dell'11-1-65 (non registrato fiscalmente)

Questi 2 N.P. giacche si riferiscono alla 2° perizia suppletiva avrebbero potuto essere introdotti nello Atto Agg. n. Ciò non fu fatto. Poichè questi prezzi sono stati approvati con la 2° perizia suppletiva si propone di regolarizzarli per sanatoria.

VERBALI DI DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore per cui non fu redatto alcun verbale.

VARIANTI AL PROGETTO - I lavori corrispondono al progetto, salvo lievi modificazioni che si ritengono giustificate ed ammissibili.

STATO FINALE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO - ⁴⁰_{JA}
conto finale dei lavori redatto in data 30-3-66 a firma dell'ing. Giovanni Roma ammonta al netto del

ribasso contrattuale del 3,32% a £.71.259.455,03-

In corso d'opera vennero rilasciati all'Impresa n°

12 certificati di acconto per £.66.440.000 più

£.2.400.000 per parziale rimborso delle trattenute

di garanzia cioè complessivamente £.68.840.000.-

RISERVA DELL'IMPRESA - L'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva.

CAUZIONE - Come risulta dall'art.12 del Contratto l'impresa ha presentato polizza di Fidejussione della Banca Commerciale Italiana in luogo del versamento della cauzione definitiva. Dovrà però sottostare ad un aumento di ribasso contrattuale che sarà così portato dal 3,12% al 3,32%.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI -

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L di Brindisi con posizione n/465/3 continuativa. (vedi relazione del Direttore dei lavori in data 23-5-66atti).

ASSICURAZIONI SOCIALI - All'atto della visita non mi sono state date in visione le dichiarazioni degli enti assicurativi, Cassa Muta Malattie, Previdenza Sociale ed INAIL comprovanti l'adempimento dell'impresa agli obblighi assicurativi relativi, si è in attesa di queste dichiarazioni.

I tre enti sono stati interessati con nota n.7893

del 9-9-66.

AVVISI AD OPPONENDUM - Non sono stati effettuati per
chè non venne praticata alcuna occupazione permanen-
te nè temporanea di suolo, come da dichiarazione
dell'ufficio dirigente in Data 23-5-66, agli atti.

CESSIONI DI CREDITO - All'Ufficio dirigente, come
da sua dichiarazione in data 23-5-66 non risulta che
l'impresa ha ceduto l'importo dei suoi crediti rela-
tivi ai lavori in argomento,
*.....

INFORTUNI : N.N.


CAVE DI PRESTITO: N.N.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO - In base all'art15
del Capitolato Spec. il collaudo doveva avvenire
entro il 3° trimestre dalla data di ultimazione dei
lavori e quindi entro il 30-2-66

COLLAUDATORE - Con nota del Provveditorato Regiona-
le alle OO.PP. di Bari N° 18638 del 25-6-66 venne
incaricato del collaudo il sottoscritto Ing. GENTI-
LE SEBASTIANO Generale (ruolo d'onore).

B) VISITE DI COLLAUDO

INTERVENUTI ALLA VISITA : L'anno millenovecentoses-
santasei il giorno 13 del mese di settembre alle ore
14 e successivi giorni 14 e 15 si sono trovati, pre-
vio opportuno preavviso in Fasano precisamente nella
località ove sono stati eseguiti i lavori di che



- 9 -

trattasi i seguenti sigg.:

Ing. GENTILE SEBASTIANO	Collaudatore
Ing. Giovanni Roma	Direttore dei Lav.
Sig. Sardella Luigi	Impresario
Geom. Contegno Virgilio	Rap.Uff.Genio Civ.

S. L.

RISULTANZE - All'ora indicata si è iniziata la visita e con la scarta del progetto, del contratto, degli atti aggiuntivi (due), del verbale nuovi prezzi, degli ordini di servizio (n.3) e di tutti gli altri atti contabili e amministrativi, il sottoscritto Collaudatore con gli altri intervenuti alla visita, ha percorso tutta la zona esaminando, nel loro insieme, tutti i lavori oggetto del collaudo.

SAGGI E CONTROLLI EFFETTUATI.

1) Sono state controllate le misure dello scavo Art. 1 lib.1 pag.1 (tratto 37). Verso la metà del tratto 37, ai piedi del muro di testata è stato eseguito un saggio mediante scavo fino al piano di posa della fondazione. Tutto risponde alle norme contrattuali ed alle note allibrate.

Contegno Virgilio

2) Sono state controllate le misure del calcestruzzo a 2 ql. art.22 lib.1 pag.6 (elementi 1 tratto 37). Dal saggio di cui al n. 1, asportante un blocco di calcestruzzo si è riscontrato che questi è buono per composizione e compattezza. Le

Gentile

misure rispondono alle note allibrate.

3) Dal saggio di cui al n.1 si è riscontrato che la spianata di malta cementizia sul piano di spiccato, per la posa dell'asfalto di isolamento, é ottima per composizione e posa in opera. (art. 120 lib.1 pag.8)

4) Inoltre dallo stesso saggio si è riscontrato che lo strato di asfalto isolante è buono per qualità e magistero art.121 lib.1 pag.8.

5) Sono state controllate le misure della muratura in tufo art.12 lib.1 pag.15.

Da un saggio eseguito sull'androne di passaggio vicino al muro di testata, (muro lati ingressi) si è riscontrato che il tufo é buono, la malta ha fatto buona presa, la muratura è ben concatenata. Le misure corrispondono alle note allibrate.

6) Dal saggio di cui al n.1 si è riscontrato che la muratura con foderà di carparo ha le caratteristiche prescritte dal capitolato. Il paramento è stato stilato. Tutto risponde alle note allibrate art.10 lib.1 pag.16.

7) Sono state controllate le misure dei solai misti in c.a. e laterizio art. 24 lib.1 pag.17 (palazzina senza portici) I solai nelle loro

membrature corrispondono ai dati dei calcoli fatti eseguire a cura dell'impresa e approvati dalla Direzione Lav. I solai sono stati sottoposti a prova di carico che hanno dato esiti positivi come risulta da verbale agli atti.

- 8) Altrettanto dicosi per le solette dei balconi Art.21 lib. ~~1~~ pag.18 (palazzina con portici).
- 9) Per la muratura tutta carparo art. 11 lib.1 pag. 27 (pilastri) ripetesi quanto si è detto al n.5 e n. 6.
- 10) Per le rampe delle scale art.39 lib.1 pag. 28 (solette per scale palazzina con portici) ripetesi quanto si è detto per i solai. Tutto risponde alle note allibrate ed alle norme contrattuali.
- 11) Per il solaio misto a camera d'aria (art.25 lib. 1 pag.32) per la copertura del 1° piano ripetesi quanto si è detto al n.7. Le misure rispondono ai dati contabilizzati.
- 12) Sono state controllate le misure del pavimento in marmette art.33 lib.1 pag. 40 (balcone lato ingressi). Sul balcone si è eseguito un saggio, asportando una piastrella (questa è risultata ottima per qualità, stagionatura e spessore sia nel corpo che nello smalto. Tutto risponde alle

note allibrate. I pavimenti sono stati arretrati.

13) Sono state controllate le misure dello strato di asfalto sulle terrazze art. 23 lib. 1 pag. 41 (terrazza palazzina senza portici).
sulle parti più alte della terrazza è stato eseguito un saggio asportando una piastrina e una piastrina di asfalto. questa è risultato buono per composizione e spessore. Tutto risponde alle note allibrate. Nessuna infiltrazione notasi nei locali sottostanti.

14) Sono state controllate le misure della pietra di trani art. 50 lib. 1 pag. 45 (piano rialzato davanzali e soglie) La lavorazione della pietra è ottima. Le misure e gli spessori corrispondono alle note allibrate e alle norme per qualità e posa in opera.-

15) Altrettanto dicasi per la pietra di Corsi art. 30 lib. 1 pag. 50 (nella cornice terminale dei prospetti e delle testate.)

16) Le ringhiere in ferro battuto art. 114 lib. 1 pag. 57 (per fioriere di finestre) sono robuste ben costruite e ben ancorate. Tutto risponde alle note allibrate ed alle norme di contratto.

17) Altrettanto dicasi per i parapetti delle scale (palazzine con e senza portici).



18) Le vasche da bagno art.79 lib.2 pag.22, le cap-

pe art.64 bis., i banchi di cucina art.92 lib.2 pag.20

le vasche per lavare art.74 lib.2 pag.11 i la-

vapiatti art. 72 lib.2 pag.11, i lavapiedi art.

77 lib. 2 pag.12, i bidet art.76 lib.2 pag.13,

i vasi da cesso art.75 lib.2 pag.13 sono ma-

teriali buoni e posti in opera a regola d'arte

con tutti gli accessori per il buon funzionamen-

to. Tutto risponde alle note allibrate.

19) L'impianto elettrico art.98 lib.2 pag.1 è for-

mato da materiale avente le caratteristiche pe-

scritte e posti in opera a regola d'arte e se-

condo le norme contrattuali come qualità e nu-

mero. L'impianto è funzionante.

20) Le porte esterne art. 8 lib.1 pag.4, le porte

int. art.83 lib.2 pag. 5 e 12, i telai a vetri

art.86 lib.2 pag.19, le persiane avvolgibili

art.88 ed 89 lib.2 pag.21 e lib. 2 pag. 22 so-

no infissi costruiti con legname stagionato e

delle prescritte essenza. La lavorazione è ac-

ceettabile. Gli infissi sono provvisti di fer-

ramenti di trattenute e di chiusura. Essi sono

ben manovrabili e sono stati regolarmente ver-

niciati art.46 lib. 2 pag.36. Le misure rispon-

dono alle note allibrate.

Conte Vignola

Gentile

- 21) I rivestimenti in piastrelle maiolicate art.38 rispondono come materiale e posa alle norme di contratto. Essi sono robuste, ben aderenti e perfettamente piani.
- 22) Altrettanto dicasi per il rivestimento esterno a listelli greificati art.149 lib.2 pag.9 e 10 (lato opposto ingressi 1 piano)
- 23) L'intonaco civile art.14 lib.2 pag.13 è buono per qualità di materiale, per magistero. Esso è ben aderente e dello spessore prescritto. Tutto risponde alle note allibrate (pareti cucine-palazzina senza portici, piano rialzato)
- 24) Per l'intonaco esterno art.42 lib.2 pag.31 ripetesi quanto si è detto per l'interno al n.23.
- 24) Dal saggio di cui al n.1 avendo tolto d'opera un metro quadrato di pavimento di pietrini è risultato che questi sono buoni per qualità, spessore, e posa in opera. La malta è buona, altrettanto dicasi per il massetto. Art.36 lib. 2 pag.43.
- 26) Dal saggio di cui al n.1 si è riscontrato che le cordonate art. 52 (~~www~~ *cordone*) lib.4 pag.13 ed i basoli per zanelle art.53 lib.2 pag.18 sono accettabili per qualità, natura, dimensioni e posa per mezzo di calcestruzzo di sotto-

fondo e malta di allattamento. Tutto risponde alle note allibrate.

27) Dal terreno circostante alla parte di terreno colmato sono venute nella convinzione che le misure della colmatatura corrispondono alle note allibrate. Il lavoro è stato eseguito a regola d'arte (art. N.P. 1 lib. 4 pag. 24-25-26-27-e 28). Nessun cedimento notasi. Il rilevato è stato sufficientemente pilonato.

28) I cortili interni e le strade interne sono state sistemate, con un macadam (Tutto di pietrisco cilindrato) ed un tappeto di pietrischetto bitumato e cilindrato.

Queste opere sono state eseguite con buon materiale prescritto dalle condizioni ed a regola d'arte. L'intradosso si presenta bene senza alcun cedimento. Tutto risponde alle note allibrate ed alle norme di contratto.

Sono stati eseguiti due saggi uno all'ingresso ed uno verso la metà del prospetto della palazzina con portici e precisamente di fronte al portico. art. 120 lib. 4 pag. 30 e 31. I risultati dei saggi sono stati positivi. Le strade ottenute sono robuste, della larghezza prescritte ed in ottimo stato.

Da quanto si è potuto constatare nel corso della visita si deduce che i lavori furono eseguiti a regola d'arte, secondo le norme di contratto e corrispondono, per gli effetti contabili, a quanto è riportato nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori.

Per quanto non è ora riscontrabile ed ispezionabile la Direzione dei lavori riconferma la esattezza delle indicazioni della contabilità finale e l'osservanza da parte dell'Impresa, delle condizioni contrattuali. Si è verificato che le opere sono in buono stato di conservazione.

C) R E L A Z I O N E

COLLAUDABILITA' DEI LAVORI- Ponendo a confronto i risultati come innanzi citati con le previsioni di progetto e con i documenti contabili, il sottoscritto collaudatore ritiene che i lavori di che trattasi vennero eseguiti in conformità dei patti contrattuali e pertanto li ritiene meritevoli di collaudo.

CAUZIONE -

L'impresa in luogo della cauzione, ha presentato polizza fidejussoria della Banca Commerciale Italiana.

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Giusto lo stato finale in data 30-3-66 .L'importo



dei lavori può essere così riassunto:

-Importo dei lavori lordo.....£. 73,706,511,20

-a detrarre il ribasso contrat-

tuale del 3,32%.....£. 2,447.056,17

Importano i lavori nette....£. 71.259.455,03

-a detrarre gli acconti già

pagati.....£. 68.840.000,00

Resta il credito netto

dell'Impresa.....£. 2.419.455,03

La contabilità è basata sui documenti relativi che, per quanto è stato possibile accertare, dopo la revisione contabile effettuata, sono esatti nelle operazioni.

D) CERTIFICATO DI COLLAUDO

In base a quanto sopra riferito e considerato:

a) che i lavori vennero eseguiti in massima secondo il progetto;

b) che l'ammontare netto dei lavori, quale risulta dal conto finale in data 30-3-66.

è di £. 71.259.455,03, e cioè inferiore alla somma autorizzata in nette £. 73.158.600.

c) che non mi sono state date in visione, all'atto della visita di collaudo le dichiarazioni degli Enti assicurativi, Cassa Mutua Malattia, Previdenza Sociale ed INAIL dichiarazioni di cui si è in at-

S. P.

Certificato

Gentile

tesa;

d) che all'ufficio dirigente non risulta l'impresa abbia fatto cessioni di crediti, nè risulta l'esistenza di atti impeditivi ai pagamenti in dipendenza dei lavori in argomento;

e) che i lavori sono da ritenere compiuti in tempo utile e cioè; i lavori principali ed i lavori suppletivi entro il 30-5-65;

f) che gli avvisi ad opponendum prescritti dallo art. 360 della legge sui LL.PP. non sono stati effettuati, perchè non venne praticata alcuna occupazione permanente ne temporanea di suolo;

g) che essendo state pagate in conto lire £.68.840.000,00, resta, in base allo stato finale un credito liquido dell'Impresa di £.2.419.455,03,

h) che l'impresa in luogo del versamento della cauzione definitiva, ha presentato polizza fidejussoria della Banca Commerciale Italiana.

i) che i prezzi applicati sono quelli del contratto e del verbale nuovi prezzi,

l) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

m) che l'impresa rinunzia a presentare domanda di concessione di interessi per ritardato collaudo.

R I T E N U T O

- n) che per quanto è stato possibile verificare,
il lavoro svolto corrisponde per qualità, categoria
e numero alle annotazioni riportate nel registro
di contabilità e riassunte nello stato finale;
- o) che per quanto è stato possibile riscontrare
mediante saltuarie revisioni contabili, la contabi-
lità può tinerersi regolarmente compilata;
- p) che, come è stato precedentemente specificato, i
lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in con-
formità delle condizioni contrattuali ed in ottem-
peranza agli ordini della Direzione dei lavori;
- q) che ~~per~~ i lavori eseguiti ^{rispondono} allo scopo per il -
quale questi vennero previsti;
- r) che l'opera fu diretta con la necessaria e do-
vuta diligenza da parte del personale addetto al-
la direzione dei lavori;

Il sottoscritto Ingegnere Collaudatore
dichiara

COLLAUDABILI

come in effetti

C O L L A U D A

che il presente atto i lavori eseguiti dall'Impre-
sa Sardella Luigi da Fasano per contratto n.4213
rep.in data 10-5-63 reg. a Brindisi il 28-5-63 al
n.1625 mod.I; per I° atto aggiuntivo 4485 rep. in

6

- 20 -

data 30-10-64 reg. a Brindisi il 7-11-64 al n.846

mod. I; per secondo Atto Aggiuntivo in data 13-3-65

n.4520 rep. , reg. a Brindisi al n.614

mod.71/n il 27-3-65;

PER

Lavori di costruzione di 3 fabbricati comprendenti n. 18 alloggi popolari, nel Com. di Fasano Via Giardinelli per lavoratori agricoli dipendenti.

Riconosce

LIQUIDABILE

secondo le risultanze dello stato finale l'ammontare dei lavori eseguiti in complessive nette lire £.71.259.455,03 (settantunmilioniduecentocinquantanovemilaquattrocentocinquantacinque,03)

Certifica

POTERSI PAGARE

all'impresa in aggiunta agli accorati già pagati in £.68.840.000 (sessantottomilioniotto-cento-quarantamila) ed a saldo della liquidazione dei lavori di che trattasi, la somma di £.2.419.455,03 (due-milioni-quattrocentodiciannovemilaquattrocentocinquantacinque,03) Salvo ogni effetto per la superiore approvazione del presente atto e la comprova degli adempimenti agli obblighi assicurativi verso L'INAM, verso l'INPS, verso l'INAIL.



- 21

Brindisi 15 -9-66

L'IMPRESA
(Sardella Luigi)

Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma

Rappresentante Genio Civile
(Geom. Contegno Virgilio)

Contegno Virgilio

IL COLLAUDATORE

(Generale di Brigata)

(Ing. GEntile Sebastiano)

Gentile Sebastiano

19 DIC. 1973
Visto: L'INGEGNERE CAPO
(Rapp. Lonoce)

