

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Cooperativa "EPOCA" - Cantiere n°16706 -

Impresa CAPELO Luigi - Brindisi -

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 Febbraio 1961

CONTRATTO in data 7.5.1960, n°2274 approvato reg. a Brindisi il 18.5.1960 al n°2038 - Mod.1 - Vol.115 -

data N.

Importo del progetto	L.	45.780.000,=	Data della consegna	9.5.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,00</u> per cento	,	36.831.500,=	Data dell'incominciamento dei lavori	9.5.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,	7.010.000,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3.5.1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved. »	1.070.000,=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	3.360.000,=	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	2.580.000,=	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		7.010.000,=		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						24.055.564,12
		<u>A) - LAVORI A MISURA:</u>				
1	2	Scavo sbanc.terra	mc. 221,32	600,=	132.792,=	—
2	1	" a sez.ristretta	" 879,70	800,=	703.760,=	—
3	112	Calcestruzzo a kg.150	" 210,16	5700,=	1.197.912,=	—
4	21	" " " " 300	" 207,42	10000,=	2.074.200,=	—
5	23	Ferro omogeneo	kg 20.926,39	125,=	1.365.798,75	—
		SOMMANO LAVORI A MISURA				5.474.462,75
		<u>B) - LAVORI A FORFAIT:</u>				
6	110.S.A.-Rustico:	98% x 48% x 33.000.000			15.523.200,=	—
7	"	-Tramezzi ecc.:			2.112.000,=	40% 1.156.000,=
8	"	-Infissi:			990.000,=	—
9	"	-Intonaco esterno, ringhiere, ecc.			198.000,=	—
10	"	-Completamento fabbricato ecc.			1.155.000,=	30% 462.000,=
11	"	-Impianti:			1.485.000,=	40% 1.188.000,=
12	"	-Pavimenti:			1.320.000,=	40% 1.320.000,=
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				22.783.200,=
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				28.257.662,75
		a dedurre il ribasso del 5,00%				1.412.883,14
		Restano nette lire				26.844.779,61
		<u>Visto:</u>				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA)				
						
		<u>Visto:</u>				
		IL PRESIDENTE (Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)				

LA DIREZIONE LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)