

GESTIONE INACASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=C =

Lavori di completamento e sistemazione delle case
per lavoratori in S.Vito dei Normanni-ex cant.1928

Importo a base d'asta £. 3.000.000

" al netto del ribasso d'asta
del 5,12% £. 2.846.400

= = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di completamento e ripa-
razione delle case per lavoratori in S.Vito dei
Normanni.

APPROVAZIONE: La perizia risulta approvata dall'On
Gestione Ina-Casa con nota n.4341/MI del 18/1/1957.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Ing.
Pietro Salerno con contratto del 31/1/1957 n.1217
reg.a Brindisi il 6/2/1957 al n.1242 mod.I vol.109
con il ribasso del 5,12% e quindi per l'importo
netto di £.2.846.400.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni
ROMA?Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case
Popolari di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-

segnati all'Impresa con verbale del 19/1/1957; poichè l'art.8 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in gg.90 natura consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 18/4/1957.

In effetti i lavori vennero ultimati in data 9 marzo 1957 e quindi in anticipo sul tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto pripei-pale - £. 2.846.400

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI; Gli operai vennero assicurati con polizza n.7129/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso del 5,12% e comprendenti n.2 fatture per altri lavori ammonta a £. 2.702.911,80 da cui deducendo gli acconti pagati all'Impresa:

n.1 6/2/1957 £. 1.700.000

n.2 9/2/1957 " 680.300

sommano deduzioni £. 2.380.000,=

resta il credito netto dell'Impresa £. 322.911,80

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-

ne temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.36P della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI; I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono: platee di calcestruzzo, intonaci, massetti e pavimenti.

Brindisi, 8/5/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

