

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori di completamento (lavori di interventi integrali) alle palazzine INA-Casa in LATIANO -~~M~~/1273/R-L

IMPRESA: CASALUCI Antonio - LATIANO

Importo a base d'asta.....L.5.933.000.=

Importo netto del ribasso dello 0,10%" 5.927.067.=

=====

VERBALE N°1 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno diciannove del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa CASALUCI Antonio:

VISTO il contratto n°4382 del 27.4.1964 registrato

a Brindisi il 12.5.1964 al n°2078 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 13.5.1964 che

fissava per il giorno 12.10.1964 il termine

per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che si potrà procedere alla definizione

dei lavori di sistemazione esterna non appena in

possesso del parere favorevole, da parte dell'Uffi

cio Tecnico Comunale, in merito alla sistemazioni

stesse e solo dopo avere conosciuto le quote rosse definitive delle strade adiacenti il complesso, necessarie per la definizione delle livellette del cortile interno da raccordare con la strada; ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi appena in possesso degli elementi di cui sopra.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni ventitre.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA  
(CASALUCI Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Casaluci Antonio*

*[Signature of Dott. Ing. Giovanni ROMA]*

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



*[Signature of Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO]*