

GESTIONE I.M.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

7

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI - Cantiere n.803=

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio

Importo al netto del ribasso dell'11,57% £.52.173.300=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Otto del
mese di maggio in Brindisi;

Il sottoscritto Ing. Roma Giovanni direttore dei lavori,
unitamente all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio;

VISTO: il verbale di consegna in data 8/4/950;

VISTO il verbale di sospensione in data 31/3/951;

CONSIDERATO: che a seguito dell'approvazione della peri-
zia suppletiva ^{redatta} in data 3/2/951, avvenuta a con note
della Gestione in data 13 marzo 951 e 4 maggio 951,
sono venute a cessare le cause che avevano deter-
minato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono
riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in
merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in da-
ta di oggi, rimanendo ancora disponibili giorni otto, per
cui l'ultimazione dei lavori del contratto principale
viene a scadere il 15 maggio 951.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti oggi
stesso.=

L'IMPRESA

Antonucci

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vincenzo

Visto:



IL PRESIDENTE

(Com.te *Albino* VALLARINO)