

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (persiane) al 9° e 10° Lotto

di case popolari in Brindisi - Via Sicilia -

Legge 2.7.1949 n°408 - Esercizio 1955/56

Impresa: LANDOLFA Antonio - Francavilla Fontana

Importo del progetto.....L. 4.250.000.=

Importo a base d'asta....." 4.050.000.=

Importo al netto ribasso 6,20%....." 3.798.900.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

PERIZIA in data 10.5.1958 per l'ammontare di Lire

L.4.250.000.= redatta dall'Ufficio Tecnico dello

I.A.C.P. ed approvata con Provveditoriale n°13853

del 14.8.1958.=

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori.....L. 4.050.000.=

CONTRATTO in data 10.7.1959 al n.2065 reg.a Brindisi

il 22.7.1959 al n°165 Mod.I Vol.114 col quale i la-

vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa

LANDOLFA Antonio, per l'importo di L.3.798.900.=al

netto del ribasso del 6,20%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con

segnati il 23.7.1959 come risulta dal verbale di consegna in pari data.=-

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A termini dello Art.8 del contratto i lavori dovevano essere ultimati in 120 giorni dalla data della consegna e quindi entro il 19.11.1959.=-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI. E' stata accertata il giorno 19.11.1959 come risulta dal verbale del 18.11.59 e quindi in tempo utile.=-

ANDAMENTO DEI LAVORI. I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della direzione dei lavori.=-

In particolare si è proceduto alla fornitura e posa in opera di persiane alla romana, regolarmente verniciate, alle finestre ed ai balconi nonché alla costruzione di solette di copertura delle verande dell'ultimo piano.=-

ASSICURAZIONE OPERAI. L'impresa ha assicurati i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza 132/5 con decorrenza continuativa.=-

AVVISI AD OPPONENDUM. Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, ecc. non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'Art.93 del Regolamento 25.5.1895, relativa agli avvisi di cui all'art.350 della Legge sui LL.PP.=-

STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 7.5.1966
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei
lavori è di.....L.3.566.245,99

Poichè all'Impresa sono stati già corrisposti n°2
certificati di acconto per complessive L i r e
L.3.190.000.= resta un residuo credito di L i r e
L.376.245.= (diconsi lire trecentosettantaseimila-
duecentoquarantacinque)accettate dall'Impresa senza
riserve.=

TUTTO CIO' PREMesso

Il sottoscritto Direttore dei lavori nella visita
effettuata il giorno 9.5.1966/=

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in con-
formità delle previsioni della perizia del maggio
1958 a perfetta regola d'arte, con buoni materiali,
con le dimensioni prescritte e conformi alle prescri-
zioni contrattuali ed alle disposizioni della Dire-
zione lavori e corrispondenti per qualità e quanti-
tà a quelli indicati nei documenti contabili.=

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati
a norma del Regolamento 25.5.1895,n°350 e che i
prezzi adottati per ogni categoria di lavoro sono
quelli dell'elenco annesso al contratto.

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in
tempo utile.=

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provvedu
to alla assicurazione degli operai.=-

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non
vi furono occupazioni temporanee o permanenti di
stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta
dal certificato in atti.=-

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti
gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla
Direzione dei lavori

C E R T I F I C A

CHE i lavori sopra menzionati sono stati regolarmen
te eseguiti; liquida secondo le risultanze del con
to finale a L.376.245,99 l'importo netto dei lavori
e

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LANDOLFA Antonio la complessi
va somma di nette L.376.245 (dicensi Lire trecento
settantaseimiladuecentoquarantacinque) a saldo di
ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che
trattasi salvo alla superiore approvazione del pre
sente atto.=-

BAINISI, li 10.5.1966

L'IMPRESA

Landolf Antonio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)