

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori - Cantiere 16699 - Costruzioni A-
ziendali I.N.P.S. - BRINDISI - Impianto di ri-
scaldamento -

Importo dei lavori £. 2.400.000.==

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : Lavori di costruzione dell'im-
pinato di riscaldamento alle Case per Lavoratori in
BRINDISI per n° 12 alloggi - Vani legali 60 -

AUTORIZZAZIONE : La gara risulta autorizzata dalla
Gestione I.N.A.=CASA con nota n° 27046/14 del 18/1/
1960 come risulta dal Mod.I.C. 200.==

CONTRATTO : I lavori furono affidati alla Ditta PECE
RE domenic con contratto n° 3638 del 4/5/1961 regi-
strato a Brindisi il 17/5/1961 al n° 2272 Mod.1 per
l'importo complessivo di £. 2.400.000.==

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo
LONOCCE.==

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale del 18/5/1961 e poi-

chè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 16/7/1961. Senonchè i lavori furono sospesi in data 10/7/1961 e ripresi in data 22 dicembre 1961, portando l'ultimazione dei lavori al 28 dicembre 1961.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 28 dicembre 1961, come risulta dal regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

a) con contratto principale £. 2.400.000.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : L'impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza N° 5776/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA :

Il conto finale ammonta a £. 2.400.000.=
da cui deducendo l'ammontare degli
acconti corrisposti all'Impresa :

n° 1 del 14/7/1961 £. 1.288.000.=

" 2 " 18/6/1962 " 430.000.=

sommano detrazioni " 1.718.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa £. 682.000.=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art. 93 del Regolamento 25/5/1895, n° 350, relativa agli avvisi di cui all'art. 360 della Legge sui LL.PP.=


LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè : fornitura e posa in opera di tubazioni, radiatori, caldaia ecc.=

Brindisi, li 26/ 6/1962.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ugo LONGOCE)



Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

