

6
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in MESAGNE -

6° e 7° Lotto "a riscatto" - Legge 4/11/1963

- N° 1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966 -

IMPRESA : MIACOLA Vito = BRINDISI =

Importo a base d'asta £. 67.000.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,21% £. 65.519.300.=

Importo perizia suppletiva £. 1.400.000.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno tre
del mese di luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa MIACOLA Vito;

VISTO il contratto N° 4816 del 10/2/1967 registrato

a Brindisi il 21/2/1967 al N° 331 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 31/3/1967;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data

24.5.1967 dell'importo di £. 1.400.000;

CONSIDERATO che è ancora in corso di approvazione
la perizia suindicata.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che saranno ripresi non appena
la perizia suppletiva e di variante di cui sopra sa-
rà approvata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori, che
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo anco-
ra disponibili giorni 266.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(Vito MIACOLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vito Miacola

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

Francesco Vallarino

