

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di **Costruzione di Case per lavoratori Agricoli Dipendenti in**

Torchiarolo - Legge 30/12/1960 n°1676- Esercizio 1/7- 31/12/1964

Impresa **Serafini Giovanni - Lecce -**

4 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **16 novembre** 19 **66**

CONTRATTO in data **30/12/1965 n°4712** ~~66-66~~ ^{approvato} registrato a Brindisi il **13 gennaio**
1966 ac n°60 Mod.I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		46.000.000 =	Data della consegna	7/2/1966
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,52 per cento		45.760.800 =	Data dell'incominciamento dei lavori	7/2/1966
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		10.745.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	1/2/1967
del quale impegnato	Per espropriazione L.	3.570.000 =	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevisi	2.615.000 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	1.800.000 =	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	2.760.000 =		
TOTALE somma impegnata L.		10.745.000 =	meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	25 57	1200	30.684 =	
2	31	Calcestruzzo a kg. 300 "	138 60	12.500=	1.732.500 =	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L. 1.763.184 =	
		<u>B) LAVORI A FORFAIT +</u>				
3	110.S.A.	<u>RUSTICO:</u>				
		mc. 5129 x 48% mc.	2.461 92	6.600=	16.248.672 =	
4	"	<u>TRAMEZZI ED INTONACI</u>				
		mc. 3.549 x 8% Mc.	283 92	5.600=	1.873.872 =	
5	"	<u>PAVIMENTI-OPERE IN MARMO</u>				
		mc. 2.758 x 10% mc.	275 80	6.600=	1.820.280 =	
6	"	<u>IMPIANTI</u>				
		mc. 2.364 x 9% mc.	212 76	6.600=	1.404.216 =	
7	"	<u>INTONACO ESTERNO- RINGHERE</u>				
		mc. 12576 x 6% mc.	94 56	6.600=	624.096 =	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			L. 21.971.136 =	
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT			" 23.734.320 =	
		a ridurre il ribasso d'asta dello 0,52%			" 123.418,46	
		RESTANO NETTE			£ 23.610.901,54	
		VISTO: IL PRESIDENTE				
		(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)				
		Il Direttore dei Lavori				
		(Dott. Ing. G. ROMA)				

