

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia - Brindisi

Legge 14/2/1963 n° 60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - NAPOLI -

3° STATO^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 30/11/ 19 77

CONTRATTO in data 15/2/1977 approvato Reg. a Brindisi il 2/3/1977

al n° 868 Mod. I

data N.

Importo del progetto L.	829.162.430	Data della consegna . .	18/1/977
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4.66 per cento + 0,20% L.	788.886.514	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	18/1/977
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	21/2/78
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	123
	» mag. lav. impreved.	dal 19/1/77 al	
	» lav. ad economia »	22/3/77 Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	24/6/978
	» sorvegli. e dir. »		
TOTALE somma impegn. L.		Giorni impiegati in più .	
		» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A FORFAIT				
1	6/DA	Strutture portanti 10°/° 90°/° x x10°/°x757.445.906			68.170.829	
2	"	Tampagnatura e terrazze 12°/° 70°/°x12°/°x757.445.906			64.079.923	
3	"	Tramezzi 70°/° 57°/°x7°/°x757.445.906			30.306.924	
4	"	Intonaco interno 11°/° 9°/°x11°/°x757.445.906			7.498.714	
5	"	Intonaco esterno 6°/° 4°/°x6°/°x757.445.906			1.817.870	
6	"	Opere in ferro 3°/° 18°/°x3°/°x757.445.906			4.090.208	
7		Schematura impianto idrico 3°/° 10°/°x3°/°x757.445.906			2.272.338	
8		Impianto termico 7°/° 30°/°x7°/°x757.445.906			15.906.364	
9		Impianto elettrico ecc. 3°/° 10°/°x3°/°x757.445.906			2.272.338	
		Sommano lavori eseguiti				196.415.470
		a detrarre il ribasso d'asta del 4,66°/° +0,20°/°				9.545.791
		Restano nette			L.	<u>186.869.679</u>
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pier Francesco PINTO) IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Antonio Longo)						

