

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e ripristino dei fabbricati del cantiere
1083 in Ceglie Messapica

Impresa Gioia Rocca fu Antonio

1° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 agosto **19** 56

CONTRATTO in data 7/6/1956 n. 1113 approvato reg. a Brindisi 11
23/6/1956 al n. 1800 mod. I vol. 108

data N.

Importo del progetto	L.	<u>1.916.000</u>	Data della consegna	<u>9/7/56</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,15</u> per cento	»	<u>1.875.668</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>9/7/56</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>6/10/1956</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Scavo di materie mc.	100 =	800 =	80.000 =	
2	10	Calcestruzzo a 200 "	6 =	6.000 =	36.000 =	
3	11	" a 300 "	5 =	8.000 =	40.000 =	
4	12	Ferro omogeneo Kg.	250 =	130 =	32.500 =	
5	13	Intonaco cementizio mq.	70 =	400 =	28.000 =	
6	14	Pavimento di marmette "	200 =	1.350 =	270.000 =	
7	23	Vespaio mc.	10 =	800 =	8.000 =	
Sommano					494.500 =	
A dedurre il ribasso d'asta del 2,15%					10.631 75	
Restano nette L.					483.869 25	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott./In. Giovanni ROMA)						
Visto:						
IL PRESIDENTE (Com.te Ubaldo VALLARINO)						

