

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione del 5° lotto case popolari in
Fasano - Via Taranto.

Importo a base d'asta £. 28.300.000

" netto del ribasso del 3,08% £. 27.428.360

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE \$

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione del 5° lot-
to di case popolari in Fasano - Via Taranto per n.
18 alloggi e vani legali n.81.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Prov-
vedimento n.4416 del 15/5/1956 del Ministero dei
Lavori Pubblici - Div.XVI^.=

CONTRATTO: I lavori principali furono affidati
all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco con con-
tratto del 16/6/1956 n.1115 reg.a Brindisi il 27/6/56
al n.1842 mod.I vol.108 con il ribasso del 3,08% e
quindi per l'importo netto di £.27.428.360, e quelli
suppletivi con atto aggiuntivo n.1660 del 9/11/1957
reg.a Brindisi il 23/11/957 al n. 788 Mod. I vol.110
per l'importo di £.835.000 al netto dello stesso ri-
basso del 3,08%.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Gio-

vanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I Lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 16/7/1956; poichè l'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione così la scadenza doveva avvenire il 15/7/1957.

I lavori furono, in effetti, ultimati in data 22 maggio 1957 e quindi con notevole anticipo come risulta da regolare verbale di ultimazione.=

PERIZIA SUPPLETIVA: In data 10/10/1956 venne redatta perizia suppletiva dell'importo netto di lire 835.000.=

Tale perizia venne approvata con Provveditoriale n.2434 del 29/3/1957 nell'importo anzidetto.

I lavori vennero commessi alla stessa Impresa con ordine di servizio n.1 del 2/5/1957.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale	£. 27.428.360
b) con atto aggiuntivo	" <u>835.000</u>

Totale	£. <u><u>28.263.360</u></u>
--------	-----------------------------

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati

presso l'INAIL con polizza n.4641/3 condecorrenza
continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale
al netto del ribasso d'asta del 3,08% ammonta a
lire 28.171.177,47
da cui deducendo gli acconti corri-
sposti all'Impresa:

n. 1	21/8/1956	£. 4.450.000
n. 2	13/9/1956	" 5.200.000
n. 3	18/10/956	" 5.500.000
n. 4	16/11/956	" 4.000.000
n. 5	22/1/1957	" 5.800.000
n. 6	22/5/1957	" <u>770.000</u>

sommano deduzioni £. 25.720.000,00

resta il credito netto dell'Impresa £.2.451.177,47₁

Detto conto finale è stato regolarmente firmato
dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISTI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione
temporanea o permanente di aree, non si è proceduto
alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo
art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli
avvisi di cui all'art.360 della Legge Sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non
risultano notificati atti di sequestro o comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloritura, impianti idrici, sanitari, elettrico, sistemazioni esterne, ecc. =

Brindisi, 20/11/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

