

(8)

Ministero dei Lavori Pubblici
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

PER LA PUGLIA CON SEDE IN BARI

(Legge 2.7.49 n°408)

LAVORI di costruzione dell' 8° lotto di case po-
polariali al Quartiere C.E.P. di Brindisi -
Esercizio 1956-57 e 1957-58

RELAZIONE NEI RAPPORTI FRA STATO ED ISTITUTO

PREMESSO:

Con nota n° 18074 del 29.9.1958 il Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche di Bari approvò il pro-
getto dei lavori in epigrafe nell'importo di Lire
158.500.000 ed in virtù della legge 2.7.1949 nume-
ro 408 ed 8.4.1954 n.144, concesse all'Istituto
Autonomo Case Popolari di Brindisi il contributo
annuo di L. 5.340.000 pari al 4% dell'importo dei
lavori autorizzati, in misura costante per 35 an-
ni da corrispondersi alla Cassa Depositi e Presti-
ti.

Con provveditoriale n.1257 del 16 gennaio 61
venne approvata una perizia suppletiva dell'impor-

to complessivo di £. 14.389.680 per il finanziamento della quale l'Istituto Autonomo Case Popolari fu autorizzato a farvi fronte con le economie realizzate col ribasso d'asta, pari a £. 11.764.680 e con gli imprevisti del progetto principale pari a Lire 2.625.000.-

FINANZIAMENTO - Per far fronte alla spesa autorizzata l'Istituto Autonomo case Popolari di Brindisi fu autorizzato a prelevare eguale somma sui mutui di £. 125.000.000 per l'esercizio 1956-57 e di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1957-58, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ed assistiti dal contributo Statale del 4% annuo per 35 anni al tasso del 5,80% ammortizzabili nello stesso numero di anni dai contributi concessi con DD.MM. n.10071 del 25.11.1957 e n.6757 del 23.5.1958.-

I lavori relativi, affidati al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro -Ravenna, con contratto n.2021 del 5.5.1959, sono stati dichiarati ultimati il giorno 11.2.1961.-

Con nota n.374 del 10.1.1962 del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari venne incaricato del collaudo il sottoscritto Dott. Ing. Rocco MANZO - Ispettore Generale del Genio Civile.

In data 20.2.1962, 1.2.1962 e 5.2.1962 i lavo-

ri vennero collaudati ed in data 3.3.1962 venne
rilasciato il relativo certificato di collaudo.

A C C E R T A T O :

- Che l'opera costituita corrisponde al progetto approvato e alla sua finalità raggiungendo gli scopi per i quali è stata realizzata;

- Che le spese afferenti la realizzazione dei lavori sopracitati consistono in:

1) opere eseguite dal Consorzio Ravennate delle
Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna
giusta certificato di collaudo

in data 3.3.1962, nette.....£. 135.593.850,00

2) forniture e lavori per allacci

alle reti idrica-fognante ed

elettrica (come da preventivo) 1.100.000,00

3) spese generali in ragione del

5% sull'importo lordo dei la

vori e forniture (149.107.606+

+1.100.000): 150.207.606,10x5% 7.510.380,00

Totale.....£. 144.204.230,00

- Che il raffronto fra le somme autorizzate e
le spese effettuate dà il seguente risultato:

- Somma autorizzata.....£. 158.500.000,00

- Spese sostenute.....£. 144.204.230,00

Restano.....£. 14.295.770,00

Le somme residue in L. 14.295.770,00 restano
a disposizione dell'Amministrazione dell'I.A.C.P.
di Brindisi per ulteriori lavori.

L'ISPETTORE GENERALE

COLLAUDATORE

(R. Menzo)

Allegato certificato di collaudo

In data 3.3.1962, netta.....L. 135.593.850,00

2) Forniture e lavori per allacci

alle reti idrico-sanitarie ed

elettriche (come da preventivo) L. 100.000,00

3) spese generali in ragione del

5% sull'importo lordo del la

voti e forniture (L. 145.107.608+

+ L. 100.000,00) : L. 20.207.808,40 = L. 164.815,40

Totale.....L. 144.815,40

- Alle ali relative per la somma autorizzata e

le spese effettuate in la somma autorizzata:

- L. 144.815,40

- Spese per la L. 144.815,40

Restano.....L. 14.295.770,00