

8
2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 2° lotto di case popolari in
Cisternino - Via Ceglie Messapico

Impresa: Schiavone Luca fu Samuele

Importo contrattuale L. 19.280.390=

Contratto in data 20/8/1956 n.1142 reg. a Brindisi

il 22/8/1956 al n.305 Mod.I Vol.I08

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno milalenovecentocinquantotto, il giorno ven-
ticinque del mese di gennaio nel Cantiere dei lavo-
ri suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 8/10/1956 che
fissava per il 7/10/1957 il termine per l'ul-
timazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga in data 5/10/1957 che
fissa la nuova scadenza per il giorno 4 Feb-
braio 1958;

CONSIDERATA l'opportunità di non eseguire l'intona-
co esterno data la stagione impropizia .-

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori

medesimi i quali verranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni dieci.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

