

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico.-

IMPRESA: Corrado Pier Marcello nato il 27.11.1906

in ORIA (Brindisi)

IMPORTO a base d'asta.L. 58.600.000=

Importo netto del ribasso dello 0,60% .". 58.248.400=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno

tredici del mese di ottobre in Ceglie Messapico.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Mar-
cello;

VISTO il contratto n.4242 del 10.10.63. registrato

a Brindisi il 14.10.1963 al n.717 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.10.1963 che

fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno

14.10.1964;

CONSIDERATO, che a causa del ritardato spostamento
dei pali della linea elettrica E.NE.L., che interess
savano il suolo ove sorgono le palazzine, l'inizio
dei lavori è avvenuto con molto ritardo;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di
preroga di giorni novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione di questo Istituto con delibera
del 12.10.1964 per una preroga di giorni no-
vanta.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la preroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 12 gennaio 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'Impresa IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to: Corrado Pier Marcello- (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

f.to: Ing. Giovanni ROMA

V i s t e:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

f.to: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

- 7 MAR. 1966

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



Palma