

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI-

Quartiere S.Elia - Fabbricati n.4 - alloggi-
n.32 -

LEGGE 22/10/1971, n.865 e 27/5/1975, n.166 -Lotto -
2/a -

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe da Bari -

IMPORTO: a base d'asta £. 453.120.000.=

IMPORTO: depurato dal ribasso ;... £. 428.742.144.=

CONTRATTO n.5722 del 22/9/1976 reg. a Brindisi il
5/10/1976 al.n.3950 Mod.I°.=

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove il giorno dieci
del mese di Settembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/3/1976 che fissava l'ultimazione per il 23/3//
1977;
- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 2/4/

1976;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 23/11/77;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 2/2/
1978;

- VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 28/3/78;

- VISTO il verbale di sospensione n.3 in data 13/
11/1978;

- VISTO il verbale di ripresa n.3 in data 27/2/79;

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di codesto I.A.C.P. con cui veniva concessa una proroga di 150 gg. che portava la ultimazione definitiva dei lavori al 19/9/1979;

ha proceduto al sopralluogo di constatazione della avvenuta ultimazione dei lavori.

CERTIFICA

che i lavori eseguiti a regola d'arte sono stati ultimati in data odierna e quindi nei termini contrattuali.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DE GENNARO Giuseppe)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

