

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO -

12° e 13° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 nume

ro 1460 - Esercizi 1963/64-1965-1966 - Affidamento

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo - FASANO

Importo a base d'asta.....L.74.530.000.=

Importo netto ribasso d'asta 6,47%.. 69.707.909.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettanta il giorno quattordici

del mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddetti=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, unitamente all'Impresa SCHIAVONE Loren

zo;

VISTO il contratto n°5198 del 30.8.1968 registrato

a Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19.10.1968;

VISTO il verbale di sospensione del 30.10.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 28.4.1969;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 2.3.1970;

CONSIDERATO che le condizioni atmosferiche rendono

adesso possibile l'esecuzione degli intonaci e ri

vestimenti esterni.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quarantuno, per lui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ventiquattro del mese di Maggio 1970.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Schiavone Lorenzo *Giovanni Roma*

Visso: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

