



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 - 72100 Brindisi - P.IVA 00061820742
Tel. 0831/225711 - Fax 0831/597852 - pec: info@pec.iacpbrindisi.it

Raffaele 2

Oggetto: Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P. nel Comune di Ostuni (Br) - lotti 26° -29°-30°-31°-32°.

Finanziamento: Fondi PIRP Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 04/DIR/2010/672 del 29.11.2010.

Impresa: DeS.BI. s.r.l. da Guagnano (Le).

Contratto: repertorio n° 9125 del 20.12.2012 registrato a Brindisi il 24.12.2012 al n.803 Serie 1.

IMPORTO dei LAVORI a base d'asta:	Euro 1.310.442,66
DEDUZIONE del RIBASSO del 26,211 %	Euro 343.506,33
IMPORTO NETTO dei LAVORI:	Euro 966.936,33
IMPORTO NETTO ONERI per la SICUREZZA:	Euro 34.223,07
IMPORTO NETTO di CONTRATTO:	Euro 1.001.159,40
IMPORTO di PERIZIA:	Euro 49.658,96

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (art. 199 del D.P.R. 207/2010)

L'anno duemilaquindici il giorno 16 (sedici) del mese di Gennaio il sottoscritto geom. Rocco CAFORIO, Direttore dei Lavori suddetti;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 07.01.2013 dove, in considerazione dei 480 giorni previsti per l'esecuzione dei lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 01.05.2014;
- Vista la Determina dirigenziale IACP n° 305/14/D del 13/05/2014 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 90 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 30.07.2014;
- Vista la Determina dirigenziale IACP n° 503/14/D del 19/08/2014 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 60 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 29.09.2014;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 26.09.2014;
- VISTO il verbale di ripresa lavori 10.12.2014;
- VISTA la proroga di giorni 30 (trenta) che stabilisce il termine utile per l'ultimazione dei lavori in data **06/01/2015** (anche se in atti erroneamente è stato riportato il giorno 03/01/2015), concessa in occasione della redazione della perizia suppletiva e di variante;

Si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

CERTIFICA

che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno **06/01/2015** e quindi entro il termine contrattuale, ad esclusione di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori principali stessi e la pulizia degli spazi concessi.

Pertanto, per la realizzazione dei suddetti lavori vengono assegnati all'impresa un termine perentorio di 20 giorni, a partire dalla data di ultimazione prevista, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010 comma 2, e di conseguenza i lavori dovranno essere consegnati entro il 31.01.2015.

L'Impresa
DeS.Bi. s.r.l.
L'Amministratore
DE SIMEI REMO

BRINDISI	
A.R.C.A.	
Prot. n.	558
Data	23 GEN. 2015

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rocco CAFORIO

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio SPAGNOLO

[Signature]



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742
Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

Oggetto: Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P. nel Comune di Ostuni (Br) – lotti 26° -29°-30°-31°-32°.

Finanziamento: Fondi PIRP Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 04/DIR/2010/672 del 29.11.2010.

Impresa: DeS.BI. s.r.l. da Guagnano (Le).

Contratto: repertorio n° 9125 del 20.12.2012 registrato a Brindisi il 24.12.2012 al n.803 Serie 1.

IMPORTO dei LAVORI a base d'asta:	Euro 1.310.442,66
DEDUZIONE del RIBASSO del 26,211 %	Euro 343.506,33
IMPORTO NETTO dei LAVORI:	Euro 966.936,33
IMPORTO NETTO ONERI per la SICUREZZA:	Euro 34.223,07
IMPORTO NETTO di CONTRATTO:	Euro 1.001.159,40
IMPORTO di PERIZIA:	Euro 49.658,96

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (art. 199 del D.P.R. 207/2010)

L'anno duemilaquindici il giorno 16 (sedici) del mese di Gennaio il sottoscritto geom. Rocco CAFORIO, Direttore dei Lavori suddetti;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 07.01.2013 dove, in considerazione dei 480 giorni previsti per l'esecuzione dei lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 01.05.2014;
- Vista la Determina dirigenziale IACP n° 305/14/D del 13/05/2014 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 90 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 30.07.2014;
- Vista la Determina dirigenziale IACP n° 503/14/D del 19/08/2014 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 60 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 29.09.2014;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 26.09.2014;
- VISTO il verbale di ripresa lavori 10.12.2014;
- VISTA la proroga di giorni 30 (trenta) che stabilisce il termine utile per l'ultimazione dei lavori in data ~~06~~01/2015 (anche se in atti erroneamente è stato riportato il giorno 03/01/2015), concessa in occasione della redazione della perizia suppletiva e di variante;

Si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

CERTIFICA

che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno ~~06~~01/2015 e quindi entro il termine contrattuale, ad esclusione di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori principali stessi e la pulizia degli spazi concessi.

Pertanto, per la realizzazione dei suddetti lavori vengono assegnati all'impresa un termine perentorio di 20 giorni, a partire dalla data di ultimazione prevista, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010 comma 2, e di conseguenza i lavori dovranno essere consegnati entro il 31.01.2015.

L'Impresa
DeS.Bi. s.r.l.

[Firma]
DeS.Bi. s.r.l.
L'Amministratore
DE SIMI REMO

A.R.C.A.	
BRINDISI	
Prot. n.	558
Data	23 GEN. 2015

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rocco CAFORIO

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio SPAGNOLO

[Firma]



ARCA NORD SALENTO

già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742
Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

Oggetto: Lavori di recupero del patrimonio di E.R.P. negli edifici I.A.C.P. nel Comune di Ostuni (Br) – lotti 26° -29°-30°-31°-32°.

Finanziamento: Fondi PIRP Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 04/DIR/2010/672 del 29.11.2010.

Impresa: DeS.BI. s.r.l. da Guagnano (Le).

Contratto: repertorio n° 9125 del 20.12.2012 registrato a Brindisi il 24.12.2012 al n.803 Serie 1.

IMPORTO dei LAVORI a base d'asta:	Euro 1.310.442,66
DEDUZIONE del RIBASSO del 26,211 %	Euro 343.506,33
IMPORTO NETTO dei LAVORI:	Euro 966.936,33
IMPORTO NETTO ONERI per la SICUREZZA:	Euro 34.223,07
IMPORTO NETTO di CONTRATTO:	Euro 1.001.159,40
IMPORTO di PERIZIA:	Euro 49.658,96

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (art. 199 del D.P.R. 207/2010)

L'anno duemilaquindici il giorno 16 (sedici) del mese di Gennaio il sottoscritto geom. Rocco CAFORIO, Direttore dei Lavori suddetti;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 07.01.2013 dove, in considerazione dei 480 giorni previsti per l'esecuzione dei lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 01.05.2014;
- Vista la Determina dirigenziale IACP n° 305/14/D del 13/05/2014 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 90 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 30.07.2014;
- Vista la Determina dirigenziale IACP n° 503/14/D del 19/08/2014 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 60 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 29.09.2014;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 26.09.2014;
- VISTO il verbale di ripresa lavori 10.12.2014;
- VISTA la proroga di giorni 30 (trenta) che stabilisce il termine utile per l'ultimazione dei lavori in data 11/01/2015 (anche se in atti erroneamente è stato riportato il giorno 03/01/2015), concessa in occasione della redazione della perizia suppletiva e di variante;

Si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

CERTIFICA

che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno 11/01/2015 e quindi entro il termine contrattuale, ad esclusione di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori principali stessi e la pulizia degli spazi concessi.

Pertanto, per la realizzazione dei suddetti lavori vengono assegnati all'impresa un termine perentorio di 20 giorni, a partire dalla data di ultimazione prevista, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010 comma 2, e di conseguenza i lavori dovranno essere consegnati entro il 31.01.2015.

L'Impresa
DeS.Bi. s.r.l.

DeS.Bi. s.r.l.
L'Amministratore
DE SIMONE REMO

BRINDISI
Prot. n. 558
23 GEN. 2015

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio SPAGNOLO

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rocco CAFORIO

Sede: Via Damiano Chiesa n. 11
73010 Guagnano (Le)
C. Fisc. e P.Iva 04159120759
Telefono e Fax: 0832-706481
E-mail: desbi.srl@libero.it
PEC: desbi.srl@legalmail.it

Spett.le
Direttore dei Lavori
Geom. Rocco CAFORIO
c/o ARCA NORD SALENTO
(già IACP della Provincia di Brindisi)
Via Casimiro, 27
72100 – BRINDISI – (Br)

Oggetto **“Lavori di Manutenzione Straordinaria e risanamento alloggi E.R.P. nel Comune di OSTUNI” - CIG 25566836FCC - CUP H12E10000040002**
- Comunicazione ultimazione lavori -

Il sottoscritto **DE SIMEI Remo**, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 23/05/1972 e residente in Guagnano (Le) alla Via Pio X, 2 1°P.- Villa Baldassarri, con Codice Fiscale n°: DSM RME 72E23 I119T in qualità di **Legale Rappresentante e Direttore Tecnico** della Società "DeS.Bi S.r.l." con sede in Guagnano (Le) alla Via Damiano Chiesa, n. 11 – Villa Baldassarri, con Partita Iva e Codice Fiscale n°: 04159120759, per quanto in oggetto, con la presente,

COMUNICA:

ai sensi dell'art.67- del C.S.A. (Consegna Lavori-Inizio e termine per l'esecuzione-Consegne parziali- Sospensioni) paragrafi 7/8/9, che in data **13/01/2015**, i lavori di cui in oggetto sono stati ultimati, e che comunque saranno finiti in due giorni, per posa in opera di ml. 100 di scossaline coprimuro rimanenti sul lotto 26.

Si domanda pertanto alla spett.le DD.LL. di voler procedere in contraddittorio con l'impresa alla verifica di tale ultimazione.

Tanto si doveva, si porge Distinti Saluti.

Guagnano lì, **13/01/2015**

DeS.Bi S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Remo De Sime) (Le)
Via Damiano Chiesa n. 11
73010 Guagnano (Le)
Tel. 0832.706481 Fax 0832.706481
E-mail: desbi.srl@libero.it
P. IVA/Cod. F. 04159120759