

=.87 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

=.450.342 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=.000.000.59 .2-----2=50000=1-0-2

- O P E R E P U B B L I C H E - (°)

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/A - Canale A -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in CISTERNI

NO (BR) al Viale Liguria.: srtav e

CONTRATTO n.5706" di Rep. in data 16/2/1976 (registra

=.000.000 to a Brindisi il 24/2/1976 al n.869 Mod.I°.=

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano (BR) (°

=.000.000.5 RELAZIONE SUL CONTO FINALE - (°8

PROGETTO - Redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi, per

l'ammontare di L. 100.000.000.= ed approvato con

Delibera n.2201/21 in data 23/11/1973 del Consiglio

d'Amministrazione I.A.C.P.=

SOMME AUTORIZZATE: Francesco SARDELLA di Fasano

1°) - Importo dei lavori =.55 del feb

a base d'asta L. 67.620.000.=

2°) - Allacciamenti 1.680.000.=

3°) - Prosp. geognos. 420.000.=

4°) - Spese generali 6.274.800.=

5°) - I.V.A. 2.857.176.=

6°) - Imprevisti, revi-

sione prezzi e IVA =.500.000.000

OTOMOV LAVORI A riportare L. 78.851.976.=

Riporto £. 78.851.976.=

relativa " 14.548.024.=

S O M M A N O --- £. 93.400.000.=

7°) - Acquisizione area -

- urbanistica come -

previsivi di I.V.A.

e varie :.....

a) Area " 300.000.000.=

b) Urbanizzazione " 4.300.000.=

c) I.V.A. e varie "

8°) - Oneri di preammortamento " 2.000.000.=

TOTALE FINANZ. ORIGINARIO £. 100.000.000.=

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - A seguito di gara di

appalto esperimenta presso questo Istituto in data

27/3/1975 i lavori vennero appaltati all'Impresa

Francesco SARDELLA di Fasano, che offrì l'aumento

del 33%.=

CONTRATTO: In data 16/2/1976 n.5706 di Repertorio

registrato a Brindisi in data 24/2/1976 al n.869

Mod. I° - col quale i lavori di che trattasi veni-

vano affidati all'Impresa Sig. SARDELLA Francesco

di Fasano, per l'importo di £. 89.754.731.= incre-

mentato dell'aumento del 33% e ridotto dello 0,20%

per fidejussione.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI - I lavori vennero

consegnati in data 5/3/1976 come risulta dal relativo verbale in pari data 5/3/1976. =

SOSPENSIONE DEI LAVORI - I lavori sono stati sospesi con verbale del 12/3/1976 e ripresi con verbale dell'1/6/1976 e successivamente sospesi con verbale del 14/9/1976 e ripresi con verbale dell'1/11/1976 e successivamente sospesi con verbale del 4/3/1977 e ripresi con verbale del 15/6/1977 e successivamente sospesi con verbale del 19/9/1977 e ripresi con verbale del 28/1/1978. =

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Ai termini dello art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il 27/2/1977 dalla data di consegna e quindi entro giorni 360 (trecentosessanta). =

Per effetto delle sospensioni dei lavori, il detto termine è stato prorogato al giorno 25/2/1978. =

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - E' stata accertata il giorno 25/2/1978 come risulta dal verbale in pari data 25/2/1978 e quindi in tempo utile. =

ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e di questo

I.A.C.P. =

ASSICURAZIONE OPERAI - L'Impresa ha assicurato i

suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza
n. 19516 - decorrenza continuativa. =

AVVISI AD OPPONENDUM - Non sono stati richiesti e
ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in
data 24/5/1978 dal Direttore dei Lavori ai sensi
dell'art. 360 della Legge sui LL.PP. 20 Marzo 1865,
n. 2248. =

STATO FINALE DEI LAVORI - Redatto in data 24/5/78
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei
lavori e somministrazioni è di £. 89.772.083. = da
cui deducendo l'ammontare degli
acconti corrisposti in N. 4 rate £. 84.816.000. =
resta il credito netto dell'Im-
presa in £. 4.956.083. =

(diconsi lire quattromilioninovecentocinquantasei-
milaottantatre) accettare dall'Impresa senza riser-
va. =

CESSIONI DI CREDITO - L'Impresa non ha ceduto i
suoi crediti. =

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:

Somme autorizzate con nuovo quadro economico com-
prensivo dell'incremento d'asta
del 33% £. 89.934.600. =

Sono state spese:

A Riportare £. 89.934.600. =

Riporto £. 89.934.600.=

a) - con contratto principale .. " 89.772.903.=

Restano disponibili £. 161.697.=
=====

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI - Il progetto è

stato redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi.=

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Giovanni SA-

BATINO di Cisternino.=

BRINDISI, lì 24 - 5 - 1978

IL DIRETTORE DEI LAVORI

