

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Cooperativa

"SEERANZA" - Legge 14/2/1963 n.60 art.15 n.3.=

Impresa CARPARELLI Cav. Giuseppe - Brindisi -

7° ed ultimo



STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/ 6/ 19 68

CONTRATTO in data 9/1.1967 n. 4797 approvato registrato a Brindisi il 9.1.1967 al
n.66 Mod.I e atto aggiuntivo del 12.6.68 n.5176 registrato a Brindisi il 15.
data 6.1968 al n.1094 Mod.N I

Importo del progetto a base d'asta . L.		62.955.600.=	Data della consegna . . .	16.1.1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,25</u> per cento . . . L.		61.539.100.=	Data dell'incominciamento dei lavori	16.1.1967
Importo netto perizia suppletiva Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		709.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori -	15.1.1968
(Approvata con Delibera IACP-GE SCAL n.105 del 10.5.1968)			I. lavori rimasero sospesi e prorogati per . . .	159
del quale impegnato	» mag. lavori imprev. »		e prorogati gg.	30
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	22.7.1968
	» sorveglianza e dir. »			
	TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più . . .	
			» » meno . . .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo di terra fond. mc.	1.203,44	800.=	962.752.=	
2	5	Calcestruzzo a Kg.200 "	73,81	9.350.=	685.448,50	
3	15	Ferre omogeneo Kg.	8.720,40	160.=	1.395.264.=	
4	13	Calcestruzzo a Kg.350 mc.	138,88	16.000.=	2.222.080.=	
5	16	Calc.ciclopico Kg.200 "	66,70	6.000.=	400.200.=	
6	77	Tubazione Ø 200 fogn. ml.	27,05	3.500.=	94.675.=	
7	71	Pozzetti fogn. 40x40 n°	3	10.000.=	30.000.=	
8	9	Muratura tufo mc.	22,47	6.200.=	139.314.=	
9	22	Mappette ml.	33,90	2.000.=	67.800.=	
10	23	Intonaco civile mq.	117,94	440.=	51.893,60	
11	115	Recinzione principale ml.	29,20	12.000.=	350.400.=	
12	8	Vespaio calcareo mc.	105,60	1.600.=	168.960.=	
13	33	Pavimento in pietrini mq.	349,98	1.600.=	559.968.=	
14	44	" in gres rosso "	217,37	2.800.=	608.636.=	
15	37	Lastre di Trani cm.3 "	8,24	7.000.=	57.680.=	
16	NP1	Tinteggiatura a tempera "	4.880,68	150.=	732.102.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA LIRE				8.527.173,10
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
17	10	C.S.A. - Strutture portanti:				
		100% x 23% x 55.073.000			12.666.790.=	
18	"	- Murature e compagnature:				
		100% x 6% x 55.073.000			3.304.380.=	
19	"	- Tramezzi :				
		100% x 3% x 55.073.000			1.652.190.=	
20	"	- Impermeabilizzazione terrazza :				
		100% x 2% x 55.073.000			1.101.460.=	
21	"	- Impianto idrico-sanitario, ecc.:				
		100% x 9% x 55.073.000			4.956.570.=	
22	"	- Impianto elettrico :				
		100% x 3% x 55.073.000			1.652.190.=	
		a riportare lire			25.333.580.=	8.527.173,10

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto lire			25.333.580.=	8.527.173,10
23	10	C.S.A. - Opere in legno e da pittore :				
		100% x 15% x 55.073.000			8.260.950.=	
24	"	- Ringhiere in ferro:				
		100% x 5% x 55.073.000			2.753.650.=	
25	"	- Impianto di riscaldamento :				
		100% x 7% x 55.073.000			3.855.110.=	
26	"	- Pavimenti, ecc.:				
		100% x 17% x 55.073.000			9.362.410.=	
27	"	- Intonaci e rivestimenti esterni :				
		100% x 8% x 55.073.000			4.405.840.=	
28	"	- Opere varie di completamento :				
		100% x 2% x 55.073.000			1.101.460.=	
SOMMA LAVORI A FORFAIT LIRE					55.073.000.==	
TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT					63.600.173,10	
a dedurre il ribasso del 2,25%					1.431.003,89	
RESTANO NETTE LIRE					62.169.169,21	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)	
						
					VISTO :	
					IL DIRETTORE TECNICO IACP	
					(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
						
					VISTO :	
					IL PRESIDENTE	
					(Gr. Uff. Con.te U. G. VALLARINO)	
					