

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione di case per profugi in Brindisi.

Importo a base d'asta L. 64.000.000

" al netto del ribasso

d'asta del Op350/o " 63.776.000

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di case
per profughi in Brindisi sulla Via Appia.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto in data 31 gen-
naio 1953 redatto dall' Ing. Giovanni Roma, Direttore
Tecnico dell' Istituto Autonomo Case Popolari di
Brindisi, dell' importo complessivo di L. 67.200.000
di cui:

a) per lavori a base d'asta L. 64.000.000

b) a disposizione dell' Ammini-

strazione per spese generali " 3.200.000

Totale L. 67.200.000
=====

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con De-
creto Ministeriale n. 2936 del 15/5/1954.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all' Impresa Anto-
nucci Alberto fu Leucio con contratto n. 850 del
16/3/1954 reg. a Brindisi il 23/3/1954 al n. 1353

Mod.I vol.104 con il ribasso del 0,35°/° e quindi per l'importo netto di L.63.776.000.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 24/3/1954; poiche' l'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in mesi 12 il tempo utile per la loro ultimazione cosi' la scadenza doveva avvenire il 23/3 /1955.=

Senonche' per effetto dei lavori compresi in una perizia suppletiva di cui piu'dettagliatamente si dira' innanzi e commessi all'Impresa con ordine di servizio n.1 in data 8/11/1954 il tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori veniva prorogato di gg.30 e quindi la nuova scadenza doveva avvenire il 22/4/1955. In effetti i lavori vennero ultimati il 22/4/955 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.=

PERIZIA SUPPLETIVA: In data 12/6/1954 venne redatta perizia suppletiva dell'importo netto di L.7.305.000

Tale perizia venne approvata nell'importo anzidetto con Decreto Ministeriale n.6627 del 7/9/54 reg.alla Corte dei Conti il 30/9/54 al reg.30 LL.FP.fig.94.

I lavori vennero affidati alla stessa Impresa con

ordine di servizio n.1redatto in data 8/11/954 e reg.

a Brindisi il 15/12/1954 al n.1206 mod.II vol.111.

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale L. 63.776.000

b) con perizia suppletiva " 7.305.000

 sommario L. 71.081.000

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L' Impresa

ottemperò agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati con polizza n.3624/3 a carattere continuativo.

CONTO FINALE E CREDITO DELL' IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 0,35°/° ammonta a

L. 71.076.550,53

da cui deducendo gli acconti pagati all' Impresa:

n.1 8/4/54 L. 6.000.000

n.2 8/5/54 " 6.000.000

n.3 3/6/54 " 6.000.000

n.4 12/6/54 " 6.000.000

n.5 16/7/54 " 6.000.000

n.6 3/8/54 " 6.000.000

n.7 2/9/54 " 7.600.000

n.8 6/10/54 " 6.100.000

n.9 14/12/54 " 6.900.000

a riportare L. 96.600.000

L. 71.076.550,53

riporti	L.	56.600.000	L.	71.076.550,53
n.10 14/3/55	"	6.000.000		
n.11 30/5/55	"	<u>3.650.000</u>		

sommano deduzioni L. 66.250.000,00

resta il credito netto dell' Impresa L. 4.826.550,53

EPOCA DI COLLAUDO: A termini dell' art.15 del Capitolo Speciale, il collaudo dovrà aver luogo entro mesi sei dalla data del conto finale e cioè entro il 1° aprile 1956.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativo agli avvisi ad opponendum di cui all' art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall' Impresa comprendono, tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, copertura, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 2/10/1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI

