

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

Quartiere C.E.P. - 11°, 12° e 13° Lotto - Legge 26 Ot

- tobre 1960 n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

IMPRESA: Ing.Vincenzo GRAVILI

Importo a base d'asta £.101.500.000.=

- Importo al netto del ribasso 10,43%. " 90.913.550.=

Importo netto perizia suppletiva ... " 10.070.000.=

CONTRATTO: n.4022 del 7/5/1962 registrato a Brindisi

- il 24/5/1962 al n.1899 - Mod.I.=

ATTO AGGIUNTIVO: n.4319 del 30/11/1963 registrato a

Brindisi l'11/12/1963 al n.1125 - Mod.I.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venti
del mese di febbraio ~~nel~~ cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori;

VISTO il contratto n.4022 del 7/5/1962 registrato a
il 24/5/1962 al n.1899 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO il verbale di sospensione in data 11/6/1963;

51

VISTO la nota n.11257/25890 del 22/1/1963 che appro-
va la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo in epigrafe;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 12 Di-
cembre 1963;

CONSIDERATO che non può procedere ai lavori di siste-
mazione esterna per mancanza delle quote stradali e
delle canalizzazioni idriche e fognanti, ha dichiarato
sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non ap-
pena cesseranno le cause che hanno determinato la sospen-
sione.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori, che decor-
re da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 12 (do-
dici).=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Vincenzo GRAVILI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL RESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

