

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di BRINDISI -

Legge 22/10/1971, n.865 e 27/5/1975, n.166 - lotto 2/A -

Impresa DE GENNARO GIUSEPPE da Bari

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 - 1 - 1978

CONTRATTO in data 22/9/1976 n. 5722 REGISTRATO a Brindisi il 5/10/1976
al n.3950 Mod.I°.

Importo del progetto a base d'asta		L.	453.120.000.=	Data della consegna	29/3/76
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,18+0,20 per cento		L.	428.742.144.=	Data dell'incominciamento dei lavori	"
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/3/77
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	600
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	13/11/78
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »			» » in meno	
	» » »				
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1	6/a	Scavo di sbancamento mc.	2306,15	1.600	3.689.840	
2	10/a	Scavo di fondazione "	1584,81	2.100	3.328.101	
3	63	Conglomerato magro a Kg.200 "	309,60	23.700	7.337.520	
4	60	Conglomerato per strutture a Kg.250 "	250,98	39.700	9.963.906	
5	64	Ferro omogeneo ed acciaio Kg	17784,06	430	7.644.714	
6	14	Colmamento	1024,23	1.300	1.331.499	
					SOMMANO lavori a misura	33.295.580
<u>LAVORI A FORFAIT</u>						
7	6/DA	Strutture portanti 32% 80% x 32% x 381.800.000			97.740.800	
8		Tompagnatura e terrazze 10% 10% x 10% x 381.800.000			3.818.000	
9		Schematura impianto idrico-sanit. 3% 10% x 3% x 381.800.000			1.145.400	
10		Impianto termico 5% 10% x 5% x 381.800.000			1.909.000	
					SOMMANO lavori a forfait	104.613.200
					TOTALE lavori eseguiti	137.908.780
					a detrarre il ribasso d'asta del 5,18 + 0,20%	7.419.492
					R E S T A N O N E T T E	£. 130.489.288
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO) Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCETTO) IL VICE PRESIDENTE (Cav. Cosimo Gualupi)						