

20

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari a riscatto
in BRINDISI - Via Casimiro - 25° Lotto - Legge 2 Lu
glio 1949, n°408 - Esercizio 1951/52 -

Impresa: Ing. Umberto PATRIZI e per essa il supplen-
te Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI. =

Importo contrattuale..... L. 34.227.750. =

Importo netto perizia suppletiva...L. 1.022.250. =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti-
sette del mese di Novembre in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, unitamente all'Impresa supplente Ing.
Stanislao DE LUCA ANDRIOLI

VISTO il contratto n.1517 del 20.7.1957 registrato
a Brindisi il 26.7.1957 al n.155 Mod.I Vol.110;

VISTO il verbale di consegna in data 26.7.1957 che
fissava per il giorno 25.7.1958 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 6.11.1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 26.2.1959 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 13 No

vembre 1959;

VISTO il verbale di proroga in data 11.11.1959 che
portava al 12.3.1960 l'ultimazione dei lavori;

VISTO il secondo verbale di proroga che fissava la
ultimazione definitiva all'11.6.1960;

VISTO l'ordine di servizio che dichiarava in mora
l'Impresa PATRIZI a partire dal 12.6.1960;

VISTO l'ordine di servizio del 20.8.1960 all'Impre-
sa supplente Ing. DE LUCA che ordinava la pro-
secuzione dei lavori suddetti.

VISTO l'ordine di servizio in data 10.5.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 11.9.1960.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato
che a tutt'oggi la Sovrintendenza alle Antichità
non ha ancora disposto la sistemazione della zona
a piano terra della costruzione, ha convenuto di
riprendere i lavori provvedendo alla sistemazione
provvisoria di un accesso pedonale attraverso gli
scavi archeologici.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che si inten-
de avvenuta in data odierna, fissando giorni venti
per l'ultimazione definitiva dei lavori con scaden-
za al 16 Dicembre 1961. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre

via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

